

Site de Charial - Restructuration et réhabilitation du site de Charial
CALENDRIER PREVISIONNEL D'OPERATION

	Année 1												Année 2												Année 3												Année 4												Année 5												Année 6												Année 7												Année 8											
	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22	M 23	M 24	M 25	M 26	M 27	M 28	M 29	M 30	M 31	M 32	M 33	M 34	M 35	M 36	M 37	M 38	M 39	M 40	M 41	M 42	M 43	M 44	M 45	M 46	M 47	M 48	M 49	M 50	M 51	M 52	M 53	M 54	M 55	M 56	M 57	M 58	M 59	M 60	M 61	M 62	M 63	M 64	M 65	M 66	M 67	M 68	M 69	M 70	M 71	M 72	M 73	M 74	M 75	M 76	M 77	M 78	M 79	M 80	M 81	M 82	M 83	M 84	M 85	M 86	M 87	M 88	M 89	M 90	M 91	M 92	M 93	M 94	M 95	M 96
Consultation AMO programmiste																																																																																																
Mise en consultation sur le site de PLACE																																																																																																
Délai pour dépôt candidatures																																																																																																
Analyse des candidatures par MOA																																																																																																
Avis CBCM																																																																																																
Notification titulaire du marché																																																																																																
Phase Programmation																																																																																																
Assistance à MOA choix montage opérationnel MPGP ou MGPEPD.																																																																																																
Validation - réception MOA																																																																																																
Assistance à MOA choix label / certification environnemental(e)																																																																																																
Choix du MOA / validation - réception																																																																																																
Rédaction cahier charges pour un AMO suivi label ou certifi. envoiro.																																																																																																
Validation - réception MOA																																																																																																
Etablissement programme fonctionnel et technique détaillé																																																																																																
Validation - réception MOA																																																																																																
Etablissement dossier CNIP																																																																																																
Validation - réception MOA + Obtention CNIP																																																																																																
Passation Marché Global de Performance																																																																																																
Mise au point du dossier DCE - rédaction																																																																																																
Mise en consultation sur le site de PLACE																																																																																																
Délai pour dépôt candidatures																																																																																																
Analyse des candidatures																																																																																																
Sélection de 3 candidats - Notification aux candidats retenus																																																																																																
Délai pour constitution des offres (nombre : 3 / APS)																																																																																																
Analyse des offres																																																																																																
Négociation																																																																																																
Délai pour reprise des offres																																																																																																
Analyse des offres finales																																																																																																
Choix du groupement titulaire marché MGP																																																																																																
Passage aux instances (CCM et CA) + notification du groupement																																																																																																
Phase Conception Projet - Maîtrise d'œuvre																																																																																																
Reprise APS																																																																																																
Analyse reprise APS par MOA																																																																																																
APD																																																																																																
Analyse APD par MOA																																																																																																
Constitution PC																																																																																																
Instruction PC + obtention																																																																																																
PRO-EXE																																																																																																
Analyse PRO-EXE par MOA																																																																																																
Phase Chantier -Réalisation Travaux																																																																																																
Réalisation EXE entreprises + visas																																																																																																
Phase préparatoire chantier, y/c mise en place installations provisoires																																																																																																
Chantier / exécution des travaux																																																																																																
OPR + levée des réserves																																																																																																
Réception des ouvrages / Livraison / Mise en service																																																																																																
Phase Exploitation-maintenance																																																																																																
Assistance suivi GPA																																																																																																
Assistance suivi GTB																																																																																																
Attestation finale d'atteinte réelle des performances																																																																																																