

Réhabilitation de l'étanchéité de la toiture et amélioration énergétique des logements de fonction de l'ENSEA																								
PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX																								
Action		Du	Au	2026																				
				Juillet					Août				Sept					Oct				Nov		
				30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16
Travaux (4 mois), dont préparation (3 semaines)	Lot	27 juillet 2026	30 octobre 2026																					
Période de préparation (3 semaines)	Tous	6 juillet 2026	24 juillet 2026																					
Déblaiement (2 semaines)	Lot 1	27 juillet 2026	7 août 2026																					
Curage des étanchéités / isolation (2 semaines)	Lot 1	3 août 2026	14 août 2026																					
Curage ciblé dans les logements (2 semaines)	Lot 1	3 août 2026	14 août 2026																					
Maçonnerie, dont nouveaux regards VMC des logements (2 semaines)	Lot 1	10 août 2026	21 août 2026																					
Isolation et étanchéité des parois et toiture des logements, test de mise en eau (6 semaines)	Lot 2	17 août 2026	15 septembre 2026																					
Couvertines et serrurerie en toiture des logements (2 semaines)	Lot 1	28 septembre 2026	9 octobre 2026																					
Bandes stériles et remblaiement (2 semaines)	Lot 1	5 octobre 2026	16 octobre 2026																					
Engazonnement, pas japonais et plantations dans le jardin (2 semaines)	Lot 1	19 octobre 2026	29 octobre 2026																					
Libération du jardin de l'ENSEA	Tous	30 octobre 2026																						
Réception des travaux (1 jours)	Tous	Semaine du 2 novembre 2026																						
Maçonnerie, dont comblement de façades (2 semaines)	Lot 1	10 août 2026	21 août 2026																					
Isolation extérieure, pâte de verre, faux-plafond extérieur, métallerie, ravalement (8 semaines)	Lot 1	17 août 2026	9 octobre 2026																					
Dépose et remplacement des menuiseries extérieures et occultations** (2 semaines)	Lot 3	21 septembre 2026	2 octobre 2026																					
Ventilation (6 semaines)	Lot 1	21 septembre 2026	30 octobre 2026																					
Electricité, éclairages et radiateurs (6 semaines)	Lot 1	21 septembre 2026	30 octobre 2026																					
Doublages, faux-plafonds, reprises de plâtrerie dans les logements (4 semaines)	Lot 1	5 octobre 2026	30 octobre 2026																					
Finitions intérieures dans les logements (4 semaines)	Lot 1	5 octobre 2026	30 octobre 2026																					
Réception des travaux (1 jours)	Tous	Semaine du 2 novembre 2026																						

* Hors logement L.01
** Tâche à anticiper, selon délais de fabrication

Occupation des locaux				
ENSEA	Occupé	Semi-occupé	Libre	Occupé
Logement n°L.01	Occupé	Occupé	Occupé	Libre
Logement n°L.02 et L.03	Occupé	Libre	Libre	Libre
Logement n°L.04	Occupé	Libre	Libre	Occupé