

RENOVATION LOURDE DES BÂTIMENTS 7 et 8 en COEUR DE CAMPUS, ENSFEA, à CASTANET TOLOSAN (31)
PLANNING DIRECTEUR DES TRAVAUX DE DESAMANTAGE

N°	📄	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mai 26				Jui 26				Jul 26				Aoû 26				Sep 26				Oct 26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	📄	<u>DATES CLES / JALONS</u>	0 jour	Mar 26/05/26	Mar 26/05/26							1	🔴																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2		Libération des locaux par l' établissement / enlèvements de mobiliers	10 jours	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26									2	🔴	Libération des locaux par l' établissement / enlèvements de mobiliers																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	📄	OS Travaux de désamiantage - déplombage	0 jour	Lun 29/06/26	Lun 29/06/26											OS Travaux de désamiantage - déplombage	🔴	29/06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4		Consignation des réseaux existant	1 jour	Jeu 06/08/26	Jeu 06/08/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Projet : Planning enveloppe des Travaux
Date : Mer 29/04/26

Tâche



Avancement



Récapitulative



Tâches externes



Échéance



Fractionnement



Jalon



Récapitulative de projet



Jalons externes

