

DE+BELLEarchitectes PRÉFET DU RHÔNE Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires		Relogement de la DDT69																			
		Planning Prévisionnel de l'opération - DCE																			
						Août				Septembre				Octobre				Novembre			
		ETAGE	LOT	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45
TOUS	Engagement marché travaux																				
	Préparation chantier																				
R+1	Lot 1																				
	Lot 2																				
	Lot 3																				
	Lot 4																				
	Réception partielle R+1																				
R+3	Lot 1																				
	Lot 2																				
	Lot 3																				
	Lot 4																				
	Réception partielle R+3																				
R+2	Lot 1																				
	Lot 2																				
	Lot 3																				
	Lot 4																				
	Réception partielle R+2																				
TOUS	OPR																				
	Levée de réserves + DOE																				
	Réception																				