

3850 - DEPLACEMENT POSTE LIVRAISON HTA TRANSFO CNRS - PLANNING PREVISIONNEL DE TACHES

PLANNING DE TRAVAUX																																													
Tâches	M1					M2					M3					M4					M5					M6					M7					M8					M9				
	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Préparation / Etude																																													
Création du local pour le futur TGBT IGF Nord (hors lot)																																													
Pose du nouveau TGBT IGF Nord au RDC																																													
Création du local pour le futur TGBT IGH (hors lot)																																													
Pose du nouveau TGBT IGH																																													
Préparation de l'accès à la plateforme et des terrassement de fondations																																													
Montage des murs de soutènement																																													
Préparation de la plateforme																																													
Préparation des fouilles et terres pour les postes HTA/BTA																																													
Pose des postes HTA/BT																																													
Pose du nouveau TGBT IGF Sud																																													
Terrassement pour les HTA Enedis avec pose des câbles (postes vers futures boîtes)																																													
Terrassement des BT pour la réalimentation des 3 TGBT avec pose des câbles																																													
Intervention Enedis pour la bascule d'une HTA sur le nouveau poste																																													
Bascule du TGBT IGF Nord vers le nouveau TGBT au RDC																																													
Bascule du TGBT IGF Sud vers le nouveau TGBT au RDC																																													
Bascule du TGBT IGH vers le nouveau TGBT au RDC																																													
Intervention Enedis pour la bascule d'une HTA en définitif																																													
Dépose des installations existantes																																													
Autocontrôles / Essais finaux / OPR																																													
Levées de réserves / Remise DOE																																													
Réception																																													