

Restauration des charpentes et couvertures de la porterie de l'Hôtel Préfectoral du Doubs et aménagements intérieurs de l'aile Est

Calendrier prévisionnel	Mois 0				Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6			
Tranche unique	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Mois de préparation																												
Lot 1 Maçonnerie - Pierre de Taille - Travaux d'accompagnement																												
Installation de chantier																												
Pose/ dépose des échafaudage du parapluie et tunnels de protection																												
Protections des ouvrages																												
Dépose d'ouvrages divers pour toitures et aménagements d'intérieurs																												
Travaux divers d'accompagnement au lots techniques																												
Travaux d'accompagnement au lot charpente-couverture																												
Créations des cloisonnements et gaines et de la chape - aile Est																												
Pose des plafonds																												
Enduits plâtre et mise en peinture																												
Travaux divers de finitions																												
Repli et remise en état des lieux																												
Lot 2 Charpente-Couverture																												
Etaiment de charpentier échafaudages complémentaires et protections																												
Découvertes y compris voligeage																												
Interventions préalable, nettoyage, relevé, note de calcul																												
Dépose et pose de solives (aile Est)																												
Restauration de la charpente de l'aile Est																												
Pose d'isolant et plancher de circulation combles aile Est																												
Fourniture et pose de couverture en cuivre à joint debout aile Est																												
Dépose et pose de solives (aile Ouest)																												
Restauration des charpentes (aile ouest et corps central)																												
Fourniture et pose de couverture en cuivre à joint debout et accessoires (aile ouest et corps central)																												
Lot 3 Menuiseries-Agencement																												
Création fabrication et pose de la banque d'accueil																												
Fourniture et pose de revêtement au sol																												
Création fourniture et pose de portes																												
Création fourniture et pose du mobilier du coin repas																												
Lot 4 lots techniques CFO/CFA/CVC/SSI																												
Identification des réseaux / mise en volant des installations électriques																												
Études d'exécutions																												
Travaux CFO/CFA/SSI en coordination avec lot 1																												
Essais et mise en service																												
Lot 5 lots techniques CVC et Sanitaires																												
Travaux plomberie sanitaires compris raccordement, en coordination avec lot 1																												
Forniture et pose de VMC en coordination avec les lots 1 et 2																												
Essais de mise en services																												
Repli et remise en état des lieux																												