

HARDEL LE BIHAN / TPFI / BEGC

Construction du projet UNIR à RENNES (35)

Calendrier Etudes et Travaux - Phase APD

Jeu 25/06/26

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	ETUDES	295 jrs	Ven 09/01/26	Ven 02/04/27			ETUDES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Calendrier Etudes et Travaux - Phase APD

2 / 3

HARDEL LE BIHAN / TPFI / BEGC

Construction du projet UNIR à RENNES (35)

Calendrier Etudes et Travaux - Phase APD

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028																					
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep											
45	OS TRAVAUX	2 jrs	Jeu 01/04/27	Ven 02/04/27																OS TRAVAUX 01/04 02/04																														
46	Période de préparation	8 sem.	Lun 05/04/27	Mer 02/06/27																Période de préparation 05/04 02/06																														
47	<u>Construction résidence CROUS UNIR</u>	314 jrs	Lun 03/05/27	Mer 09/08/28																03/05 Construction résidence CROUS UNIR 09/08																														
136	<u>Construction de la crèche</u>	235 jrs	Jeu 03/06/27	Jeu 18/05/28																03/06 Construction de la crèche 18/05																														
148	<u>Voirie et reseaux divers</u>	65 jrs	Ven 28/04/28	Jeu 27/07/28																																														