

Planning prévisionnel travaux	MOIS 0	MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5	MOIS 6	MOIS 7	MOIS 8
Mois de préparation									
01 GO PIERRE / BETON									
01.1 ORGANISATION DES ETUDES									
01.1.1 Relevés préalables et complémentaires									
01.1.2 Documents d'exécution et plans d'atelier chantier									
01.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER - mise en place									
01.3 RESTAURATION DES BETONS et ENDUITS									
Chapelle Haute (compris enduit en faux-appareil)				séchage					
Csuesires / Cryptes de Généraux						séchage			
01.4 RESTAURATION DE LA PIERRE									
01.4.1 Reprise ponctuelles plinthes et sols en pierre (chapelle haute)									
01.4.2 Restauration des pierres murales (chapelle haute)									
01.4.3 Restauration ponctuelle des sols en pierre (chapelle haute + cryptes)									
01.4.4 Restauration des escaliers menant à l'ossuaire									
01.4.5 Restauration ponctuelle des pierres tombales (cryptes)									
01.4.6 Dépose et repose/remplacement marches entrée C. généraux									
01.4.7 Restauration de l'autel									
01.4.8 Restauration de plaques de marbre		restauration en atelier				repose			
01.5 PLAQUES MEMORIELLES (chapelle haute)									
01.5.1 Relevés préalables et complémentaires									
01.5.2 Repérage et dépose des plaques mémorielles ds plan calepinage									
01.5.3 Restauration plaques mémorielles			restauration en atelier						
01.5.4 Création de plaques supplémentaires pour calepinage									
01.5.5 Repose sur ossature semurée plaque mémorielle									
01.6 VITRAIL									
01.6.1 Nettoyage et restauration ponctuelle du vitrail de la chapelle									
01.7 DIVERS									
01.7.1 Dalle périphérique béton (ext.)									
01.7.2 Remplacement croix en pavé de verre									
01.7.3 Rechargement socle statue									
01.7.4 Reprise de joints (entrée - extérieur)									
01.7.5 Dallage entrée et joints									
02 FAUX PLAFOND / MENUISERIES INTERIEURES									
02.1 Faux plafond chapelle haute									
02.2 Fourniture et pose d'une banquette d'accueil chapelle haute									
02.3 Création de panneaux muséographiques sérigraphiés				fabrication					
02.4 Signalétique (parcours et sécurité)				fabrication					
02.5 Etagère plaques mémorielles									
03 SERRURERIE									
03.2 Restauration des portillons crypte									
03.3 Remplacement des grilles de ventilation									
03.4 Restauration et mise en peinture des grilles d'accès chapelles haute									
03.5 Cadre plaque mémorielle lalton et support aluodibon									
03.6 Grilles ventilation derrière tombe du général Prételiat									
03.7 Révision seuil									
04 ELECTRICITE MISE EN LUMIERE									

en accompagnement

OPR