3949 SOUS-PREFECTURE DE GRASSE - Projet de modification des surfaces d'accueil

PLANNING ESTIMATIF

Indice B du 25/06/2025

	Mois	Mai			Juin					Juillet				Aout				Septembre				Octobre					Novembre				Décembre	
	Semaine	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		12/5	19/5	26/5	2/6	9/6	16/6	23/6	30/6	7/7	14/7	21/7	28/7	4/8	11/8	18/8	25/8	1/9	8/9	15/9	22/9	29/9	6/10	13/10	20/10	27/10	3/11	10/11	17/11	24/11	1/12	8/12
ETUDES	Lancement consultation																															
ETUDES	Remise des offres												28/7																			
ETUDES	Dépouillement des offres																															
ETUDES	Notification des marchés, commandes																															
TRAVAUX	Travaux																	1/9														
TRAVAUX	Déménagement																															
TRAVAUX	Fermeture cht, cantonnement, protections																															
TRAVAUX	Consignations																															
TRAVAUX	Démolition - Curage																															
TRAVAUX	Passage réseaux CFO CFA CVC																															
TRAVAUX	Cloisons plâtrerie																															
TRAVAUX	Peinture																															
TRAVAUX	Ragréage																															
TRAVAUX	Pose sols souples																															
TRAVAUX	Ossatures faux plafond																															
TRAVAUX	Remplacement châssis vitrés																															
TRAVAUX	Agencements																															
TRAVAUX	Appareillage & équipement CFO CFA																															
TRAVAUX	Appareillage CVC																															
TRAVAUX	Cloisons aluminium																															
TRAVAUX	Fermeture dalles faux plafond																															
TRAVAUX	Finitions																															
TRAVAUX	Nettoyage																															
TRAVAUX	Réception de travaux																															8/12
TRAVAUX	Emménagement																															