MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Secrétariat général

PLANNING ETUDES / TRAVAUX - RENOVATION ENERGETIQUE DU TJ - LAON

		mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	2026	2027
CONSULT	Finalisation Programme													
	Actualisation Audit													
	Consultation MOe													
	Analyse des offres													
	Désignation Equipe de MOe													
ETUDES	Réunion lancement													
	Esquisse													
	Présentation Juridiction / Moa													
	Avant Projet Sommaire													
	Validation													
	Avant Projet Définitif													
	Validation													
	Dossier Permis de Construire													
	Instruction PC											INSTRUCTION PC		
	PRO / DCE													
CE	Consultation Entreprises													
	ACT / Négo.													
	Passation Marchés de travaux													
TRAVAUX	**Travaux**												juin 2026 à juillet 2027	
	OPR													juillet
	Levée de réserves													
	Livraison													31/07/2027

Planning opération - juin 2025