PLANNING OPÉRATION Couvertures Préfecture de l'Aude	Année 1				Année 2				Année 3				Année 4				Année 5			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Etudes préliminaires																				
DAT et PROGRAMME																				
Phase consultation maîtrise d'oeuvre																				
AAPC + Dossier consultation concepteur																				
Délai remise offres					12															
Analyse des offres																				
Mise au point de l'offre & notification																				
Phase études maîtrise d'oeuvre																				
Diagnostic loi MOP																				
Validation diagnostic					21															
APS					5															
Validation APS					28															
APD					11															
Dépôt permis construire					8															
Validation APD					8															
PRO					13															
Validation PRO					10															
Choix entreprises de travaux																				
Rédaction DCE																				
Appel d'offre travaux																				
Analyse candidatures & offres																				
Notification des marchés								15												
Travaux – délais global 38 mois																				
Période de préparation 2 mois																				
Travaux tranche ferme (→ avril 2026)																				
Période de préparation 2 mois																				
Travaux tranche optionnelle n°1 (→ décembre 2027)																				
Période de préparation 2 mois																				
Travaux tranche optionnelle n°2 (→ octobre 2028)																				
Période de préparation 2 mois																				
Travaux tranche optionnelle n°3 (→ novembre 2029)																				