Base de Bricy (45)

Extension poste Haute Tension Y32

		Année	2026														
		Mois	Février					Mars à Septembre	Septembre					Octobre			
Tâche	**Durée**	**Semaine**	Sem.6	Sem.7	Sem.8	Sem.9	Sem.10	Sem.10 à sem 36	Sem.32	Sem.33	Sem.34	Sem.35	Sem.36	Sem.37	Sem.38	Sem.39	Sem.40
OS de démarrage																	
Etudes	4 semaines																
Approvisionnement	30 semaines																
Installations de chantier	1 semaine																
VRD	3 semaines																
Préparation électriques	2 semaines																
Installation Poste	1 semaine																
Raccordements	3 semaines																
Essais, mise en service	1 semaine																
Pelouse, végétalisation	1 semaine																
Réceptions	1 semaine																