		Décembre				Janvier					Février				Mars				Avril					Mai			
		S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22
Tous les lots	**PREPARATION**																										
LOT 1 ; 6 & 8	**INSTALLATION - PROTECTION - DEPOSE - DEMOLITION - EVACUATION - REPRISE / ELECTRICITE / CVC**							**S03**	**INSTALLATION - PROTECTION - DEPOSE - DEMOLITION - EVACUATION - REPRISE / ELECTRICITE / CVC**																		
Lot 1	Installation, Protection, Dépose, Démolition, Evacuation et Reprises							Installation, Protection, Dépose, Démolition, Evacuation et Reprises															Evacuation et Nettoyage de Chantier				
Lot 6	Consignation et Dépose CFO/CFA							Consignation et Dépose CFO/CFA																			
Lot 8	Dépose CVC								Dépose CVC																		
LOT 8	**CVC (hors marché)**											**S07**	**hors marché)**														
Lot 8	Travaux CVC et essais											Travaux CVC et essais															
LOT 6	**ELECTRICITE**													**S08**	**ELECTRICITE**												
Lot 6	Travaux électricité													Travaux électricité													
LOT 3	**ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PLÂTRERIE - MENUISERIE INTERIEURE**														**S10**	**ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PLÂTRERIE - MENUISERIE INTERIEURE**											
Lot 3	Travaux Faux-Plafond + BA														Travaux Faux-Plafond + BA												
LOT 5	**PAPIER PEINT - PEINTURE**																**S12**	**PAPIER PEINT - PEINTURE**									
Lot 5	Peinture + PP																Peinture + PP										
LOT 2	**REVÊTEMENT DE SOLS**																			**S15**	**REVÊTEMENT DE SOLS**						
Lot 2	Moquettage																			Moquettage							
LOT 4	**CLOISONS MODULAIRES - VITROPHANIES**																				**S16**	**CLOISONS MODULAIRES - VITROPHANIES**					
Lot 4	Cloison Modulaire																				Cloison Modulaire						
	Vitrofanie																					Vitrofanie					
																							S18	**FIN TRAVAUX**			
Tous les lots	PRE RECEPTION et LEVEE DE RESERVES																										
Tous les lots	RECEPTION																										