REAMENAGEMENT DE L'ACCUEIL DU CDFiP DE DOLE - PLANNING PREVISIONNEL - PHASE DCE

N°	Prédéc	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1					
2		**Lun 01/12/25**	**Lun 13/04/26**	**96 jrs**	**TRAVAUX**
3		Lun 01/12/25	Ven 02/01/26	25 jrs	Préparation de chantier et délai réglementaire de préparation de chantier amiante
4	3	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26	5 jrs	Consignations, déposes et démolition
5	4	Lun 12/01/26	Ven 23/01/26	10 jrs	Désamiantage
6	5	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	5 jrs	Création des ouvertures
7	6	Lun 02/02/26	Ven 06/02/26	5 jrs	Cloisonnement
8	6	Lun 02/02/26	Ven 13/02/26	10 jrs	Câblage électrique, ventilation
9	8	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26	5 jrs	Faux plafond
10	9	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	10 jrs	Peinture
11	10FD-5 jrs	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26	10 jrs	Revêtement de sol
12	11	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	5 jrs	Pose appareils d'éclairage et terminaux
13	11	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	5 jrs	Pose cloisons modulaires
14	13	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	5 jrs	Pose mobilier d'accueil
15	14	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	5 jrs	Finitions, nettoyage
16	15	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26	5 jrs	OPR / levée réserves
17	16	Lun 13/04/26	Lun 13/04/26	1 jr	Réception des travaux
18					
19					