ACTIVITÉ	S12	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06
Phase : Travaux																																											
5 - VISA /DET/OPC																																											
Préparation du chantier bâtiment PMT																																											
Travaux sur site PMT																																											
Travaux désenfumage de la passerelle																																											
Mise en place de la centrale SSI																																											
Tirage des câbles *Ajout de matériels* *Bascule du SDI* *Travaux TCE*																																											
R+1																																											
R+1 / R+2																																											
R+1 / R+3																																											
R+2 / Sous-sol 1																																											
Sous sol 1 / Sous sol 2																																											
RDC																																											
R+3 / Terrasse																																											
R+3 / R+4 / Terrasse																																											
Basculement SMSI																																											
Préparation du chantier bâtiment HNH																																											
6 - AOR - Tranche Ferme																																											
Travaux sur site HNH																																											
Mise en place de la centrale SSI																																											
Tirage des câbles *Ajout de matériels* *Bascule du SDI* *Travaux TCE*																																											
R+2																																											
R+2 / R+1																																											
R+2 / R+3																																											
R+3 / R+1																																											
R+1																																											
R+4 / Terrasse																																											
RDC																																											
Sous-sol																																											
Basculement SMSI																																											
6 - AOR - Tranche Optionnelle																																											