DCE - Planning prévisionnel

Création d'un wharf en bois dédié aux navires de pêche

Nom de la tâche	Durée	2025 Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	2026 Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
Dossier Loi sur l'Eau						DLE													
Rédaction DLE	2 mois																		
Dépôt DLE	1 j																		
Instruction DLE	2 mois								Instruction										
Phase de consultation des entreprises	6 mois						Phase consultation des entreprises												
Rédaction DCE travaux par MOE, et publication par MOA	1 mois																		
Consultation marché travaux	6 sem																		
Analyse des offres	1 mois																		
Négociation	2 sem																		
Attribution et notification du marché de travaux	1 mois																		
Phase travaux	6 mois												Phase travaux						
Préparation entreprises et études d'exécution	2 mois																		
Pose des pieux, chevêtres, poutres et contreventement	2 mois																		
Pose du platelage bois	2 mois																		
Pose et raccordement réseaux AEP et électricité	2 sem																		
Pose des équipements	4 sem																		
Réception des travaux	1 sem																		