RESTRUCTURATION H08C - Planning prévisionnel Travaux- le 05/03/26

Prestation à mettre en œuvre	JUILLET 2026	AOUT 2026	SEPTEMBRE 2026	OCTOBRE 2026	NOVEMBRE 2026	DECEMBRE 2026	JANVIER 2027	FEVRIER 2027	MARS 2027	AVRIL 2027	MAI 2027	JUIN 2027	JUILLET 2027	AOUT 2027	SEPTEMBRE 2027	OCTOBRE 2027
	S27 S28 S29 S30 S31	S32 S33 S34 S35	S36 S37 S38 S39	S40 S41 S42 S43 S44	S45 S46 S47 S48	S49 S50 S51 S52	S53 S01 S02 S03 S04	S05 S06 S07 S08	S09 S10 S11 S12	S13 S14 S15 S16 S17	S18 S19 S20 S21	S22 S23 S24 S25	S26 S27 S28 S29 S30	S31 S32 S33 S34	S35 S36 S37 S38 S39	S40 S41 S42 S43
Notification marchés de travaux																
O5 de démarrage TCE																
DIAGNOSTIQUEUR AMIANTE																
Complément diagnostic																
Contrôles visuel/Mesures fin de chantier et 2ème restitution																
DIAGNOSTIQUEUR PLOMB																
Complément diagnostic																
LOT 01 DESAMIANTAGE/DEPLOMBAGE																
Rédaction Plan de retrait/Avenant																
Désamiantage, compris déconfinement et repli																
Déplombage																
LOT 02 DECONSTRUCTION/CURAGE																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Décontruction/Curage																
LOT 03 CHAPE																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Coulage chape																
LOT 04 MENUISERIES EXTERIEURES																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Livraison menuiseries																
Pose menuiseries																
Quincailleries, finitions																
LOT 05 PLATRERIE/CLOISONS SECHES/PLAFONDS SUSPENDUS																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Cloisons de chantier																
Cloisonnements																
Carreaux de plâtre, PROMAT, reprises																
Plafonds suspendus circulation																
Plafonds supendus locaux																
LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Livraison huisseries																
Pose vantaux de portes																
Agencements, placards, protections																
Quincailleries, finitions																
LOT 07 SOLS - MATERIAUX SOUPLES																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Forme de pente douches et Sdb commune																
Primaire + Ragréage P3																
Pose sol PVC massif																
Mural et Sdb																
Finitions, nettoyage																
LOT 08 PEINTURES																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Prépa supports																
Toile de verre. peintures																
Reprises et nettoyage fin de chantier																
LOT 09 PLOMBERIE/SANITAIRES																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Nappe réseaux																
Antenne Sdb, locaux																
Bati-supports pour cuvette WC																
Carottages, évacuations																
Appareillages et équipements																
Essais, désinfection, sous-tirages, prélèvements																D P
LOT 10 ELECTRICITE COURANTS FORTS																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Coffret de chantier, éclairage de chantier																
Chemins de câbles, câblage, incorporations																
Gaines électriques																
Appareillages et équipements																
Pose GTL (VIPP 2)																
Incorporation GTL																
Essais, Mise en service																
LOT 11 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Chemins de câbles, câblage, incorporations																
Appel malade																
SSI																
Appareillages et équipements																
Incorporation GTL																
Essais, Mise en service																
LOT 12 CVCD																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
CHAUFFAGE																
Réseaux radiateurs																
Pose radiateurs																
TRAITEMENT D'AIR / VENTILATION/DESENFUMAGE																
Pose réseau de gaines																
Pose gaines souples et diffuseurs																
CLIMATISATION (VIPP 3)																
Pose clim murale et raccordement EG + évacuation condensats																
Mise en service et essais																
LOT PNEUMATIQUE (Hors CE)																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Modification réseau																
Pose Gare																
Essais																
LOT 13 FLUIDES MEDICAUX																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Pose réseaux, antennes GTL																
Pose GTL (VIPP 2)																
Incorporation GTL																
Essais, commission																
LOT 14 SIGNALETIQUE																
Préparation - Etudes EXE - DOE																
Pose signalétique																
CHU																
Déposes avant désamiantage															E	V
Consignations/Déconsignations																
Prise de contact H07C pour orga carottages																
Opérations Préalables à la Réception (OPR)																
Levées de réserves																
Mesures d'ambiance avant livraison																
Réception																