N°	Mode de Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Période de travaux**	**305 jrs**	**Mer 18/02/26**	
2		**Phase PRO-DCE**	**50 jrs**	**Mer 18/02/26**	
3		Etude PRO-DCE	25 jrs	Mer 18/02/26	
4		Validation CCI-GEM	5 jrs	Mer 25/03/26	
5		Rédaction dossier administratif	10 jrs	Mer 25/03/26	
6		Validation service achats	15 jrs	Jeu 09/04/26	
7		**Appel d'offre**	**30 jrs**	**Jeu 30/04/26**	
8		Consultation des entreprises	30 jrs	Jeu 30/04/26	
9		**Phase ACT**	**41 jrs**	**Mer 17/06/26**	
10		Analyse des offres	10 jrs	Mer 17/06/26	
11		Second tour	10 jrs	Mer 01/07/26	
12		Commission d'appel d'offre	10 jrs	Jeu 16/07/26	
13		Notification aux entreprises	11 jrs	Jeu 30/07/26	
14		**Phase VISA**	**50 jrs**	**Ven 14/08/26**	
15		Etudes EXE	25 jrs	Ven 14/08/26	
16		VISA MOE	25 jrs	Ven 18/09/26	
17		**Phase DET**	**134 jrs**	**Ven 23/10/26**	
18		Commande équipements	25 jrs	Ven 23/10/26	
19		Travaux (en 3 phases)	109 jrs	Lun 30/11/26	



Projet : Projet1	Tâche	Jalon	Récapitulatif du projet	Jalon inactif	Tâche manuelle	Report récapitulatif manuel	Début uniquement	Tâches externes	Échéance	Progression manuelle
Date : Mar 21/04/26	Fractionnement	Récapitulative	Tâche inactive	Récapitulatif inactif	Durée uniquement	Récapitulatif manuel	Fin uniquement	Jalons externes	Avancement	