Diagramme de Gantt

Nom	Date de début	Date de fin
Période de Préparation	01/01/2027	30/03/2027
Création des réseaux	31/03/2027	30/09/2027
Bâtiment 539	01/04/2027	29/08/2028
539 PHASE I Réhabilitation EI	01/04/2027	30/06/2027
539 PHASE II Réhabilitation SG	01/07/2027	30/09/2027
539 PHASE II Réhabilitation PAF	01/10/2027	28/01/2028
539 Phase III ECD	01/02/2028	30/05/2028
539 PHASE II Mise en place système actif	01/10/2027	28/07/2028
ENTREE VRD et TRVX EXT 539	31/01/2028	29/08/2028
Bâtiment 182	28/01/2028	26/05/2028
Bâtiment 207 Bureaux	14/02/2028	14/04/2028
Bâtiment 581 CPMME	06/03/2028	05/05/2028
581_CADIVS_Dépose matériel obsolète	13/03/2028	12/05/2028
Bâtiment 256 Instruction	20/03/2028	19/05/2028
Bâtiment 552 Mess	27/03/2028	26/05/2028
Local GE	03/04/2028	02/06/2028
Bâtiment 552 ACCES	10/04/2028	09/06/2028
Dépôt de munition	01/05/2028	16/06/2028
Accès au Site	29/05/2028	23/06/2028
Bâtiment 195 Château d'eau	12/06/2028	11/08/2028
Recette	30/08/2028	28/09/2028
Réceptions	29/09/2028	29/09/2028
Remise à l'utilisateur	30/11/2028	30/11/2028
GPA	29/09/2028	01/10/2029

