PLANNING

Marché : REMPLACEMENT DE 3 MONTE-CHARGES NON ACCOMPAGNES (Lot 1)

Dates Clés

Tâches	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27	Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36	Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45	Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52	Semaine 53
LOT 1 : MC 23 PRESIDENCE																																																				
Première Réunion de chantier	X																																																			
Remise des plans																																																				
VISA plans et reprises de plans					X	X	X																																													
Fabrication MC								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																			
Installation de chantier									LOT 1																																											
Mise à l'arrêt MC									LOT 1																																											
Démontage ancien MC									LOT 1																																											
Travaux de VRD dont scellement nouveau chevêtre et mise en place caniveau									LOT 3a VRD																																											
Travaux induits divers électricité									LOT 4																																											
Montage nouveau MC									LOT 1																																											
Travaux de VRD suite									LOT 3a																																											
Travaux induits intérieurs suite									LOTS 3b 3c 4																																											
Réglages - Certification									LOT 1																																											
Réception et mise en service									Tous lots																X																												
LOT 1 : MC 46 PRESIDENCE																																																				
Première Réunion de chantier	X																																																			
Remise des plans																																																				
VISA plans et reprises de plans					X	X	X																																													
Fabrication MC								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																			
Installation de chantier									LOT 1																																											
Mise à l'arrêt MC									LOT 1																																											
Démontage ancien MC									LOT 1																																											
Montage nouveau MC									LOT 1																																											
Travaux induits									LOT 3b 3c 4																																											
Réglages - Certification									LOT 1																																											
Réception et mise en service									Tous lots														X																														
LOT 1 : MC 25 PRESIDENCE																																																				
Première Réunion de chantier	X																																																			
Remise des plans																																																				
VISA plans et reprises de plans					X	X	X																																													
Fabrication MC								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																			
Installation de chantier									LOT 1																																											
Mise à l'arrêt MC									LOT 1																																											
Retrait amiante									LOT 1																																											
Démontage ancien MC									LOT 1																																											
Montage nouveau MC									LOT 1																																											
Travaux induits									LOT 3b 3c 4																																											
Réglages - Certification									LOT 1																																											
Réception et mise en service									Tous lots															X																													