REHABILITATION DU BATIMENT D'HEBERGEMENT LC9 A MONT-DE-MARSAN

Planning prévisionnel

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**DEMARRAGE DE LA MISSION**	**42 jrs**	**Lun 02/03/26**	**Mer 29/04/26**
7				
8	**DIAGNOSTICS DE SITE**	**52 jrs**	**Lun 22/06/26**	**Mer 02/09/26**
16				
17	**CONSULTATION MOE**	**201 jrs**	**Mar 21/04/26**	**Mar 26/01/27**
18	**Rédaction du marché de MOE**	**47 jrs**	**Mar 21/04/26**	**Mer 24/06/26**
25	**Consultation (procédure formalisée : procédure avec négociations)**	**179 jrs**	**Jeu 21/05/26**	**Mar 26/01/27**
26	**Phase candidatures**	**75 jrs**	**Jeu 21/05/26**	**Mer 02/09/26**
27	Rédaction du RC phase candidature	9 jrs	Jeu 21/05/26	Mar 02/06/26
28	Echanges avec la MOA - RC phase candidature (version finale)	4 jrs	Mer 03/06/26	Lun 08/06/26
29	AAPC	0 jr	Mer 10/06/26	Mer 10/06/26
30	Candidatures	30 jrsé	Mer 10/06/26	Ven 10/07/26
31	Ouverture des plis	0 jr	Lun 13/07/26	Lun 13/07/26
32	Analyse des candidatures par la Commission technique	1 mé	Lun 13/07/26	Mer 12/08/26
33	Contrôle du rapport par MOA (SD-INV et SD-AC (Achats))	1 semaineé	Mer 12/08/26	Mer 19/08/26
34	Approbation MOA (RPA) : sélection des candidats retenus pour la phase offres	2 semainesé	Mer 19/08/26	Mer 02/09/26
35	Information des candidats non retenus	0 jr	Mer 02/09/26	Mer 02/09/26
36	**Phase offres**	**104 jrs**	**Mer 02/09/26**	**Mar 26/01/27**
37	Transmission aux participants du DCC (phase offre)	0 jr	Mer 02/09/26	Mer 02/09/26
38	Elaboration des offres (avec visite de site)	45 jrsé	Mer 02/09/26	Sam 17/10/26
39	Analyse des offres (Commission Technique) / Négociations	5 semainesé	Sam 17/10/26	Sam 21/11/26
40	Offres finales	2 semainesé	Mar 01/12/26	Mar 15/12/26
41	Analyse des offres finales	1 semaineé	Mar 15/12/26	Mar 22/12/26
42	Contrôle du RAO par la MOA (SD-INV et SD-AC (Achats))	1 semaineé	Mar 22/12/26	Mar 29/12/26
43	Approbation MOA (RPA) : choix de l'attributaire	2 semainesé	Mar 29/12/26	Mar 12/01/27
44	Information des participants évincés	0 jr	Mar 12/01/27	Mar 12/01/27
45	Délai de Standstill	11 jrsé	Mar 12/01/27	Sam 23/01/27
46	Notification du marché de MOE	0 jr	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27
47	Publication de l'avis d'attribution	0 jr	Mar 26/01/27	Mar 26/01/27
48				
49	**CONSULTATION CT - CSPS**	**42 jrs**	**Mer 02/09/26**	**Ven 30/10/26**
50	Définition du besoin par le MMO	1 semaineé	Mer 02/09/26	Mer 09/09/26
51	Echange avec la MOA (SD-INV et SD-AC (Achats))	1 semaineé	Mer 09/09/26	Mer 16/09/26
52	Consultation = demande de devis	30 jrsé	Mer 16/09/26	Ven 16/10/26
53	Analyse MMO	2 semainesé	Ven 16/10/26	Ven 30/10/26
54	Notification du CT et du CSPS	0 jr	Ven 30/10/26	Ven 30/10/26
55				
56	**CONCEPTION**	**240 jrs**	**Lun 25/01/27**	**Lun 27/12/27**
57	OS de démarrage des études de conception	0 jr	Lun 25/01/27	Lun 25/01/27
58	Eventuelle reprise d'ESQ	4 semainesé	Lun 25/01/27	Lun 22/02/27
59	Analyse et validation MMO	2 semainesé	Lun 22/02/27	Lun 08/03/27
60	AVP	12 semainesé	Lun 08/03/27	Lun 31/05/27
61	Analyse et validation MMO	5 semainesé	Lun 31/05/27	Lun 05/07/27
62	Approbation MOA (SD-INV)	4 semainesé	Lun 05/07/27	Lun 02/08/27
63	PRO-DCE	12 semainesé	Lun 02/08/27	Lun 25/10/27
64	Rédaction des pièces administratives du DCE par le MMO	2 semainesé	Lun 11/10/27	Lun 25/10/27
65	Analyse MMO / Reprises éventuelles MOE / Consolidation du DCE	5 semainesé	Lun 25/10/27	Lun 29/11/27
66	Validation MOA (SD-INV et SD-AC (Achats))	4 semainesé	Lun 29/11/27	Lun 27/12/27
67				
68	**CONSULTATION TRAVAUX**	**132 jrs**	**Lun 27/12/27**	**Mer 28/06/28**
69	Avis de publicité	0 jr	Lun 27/12/27	Lun 27/12/27
70	Consultation des entreprises MAPA	2,5 mé	Mar 28/12/27	Dim 12/03/28
71	Ouverture des plis	0 jr	Dim 12/03/28	Dim 12/03/28
72	Analyse des offres	1,5 mé	Dim 12/03/28	Mer 26/04/28
73	Vérification MMO du RAO établi par la MOE / Reprises éventuelles MOE	2 semainesé	Mer 26/04/28	Mer 10/05/28
74	Contrôle du RAO par la MOA (SD-INV et SD-AC (Achats))	2 semainesé	Mer 10/05/28	Mer 24/05/28
75	Approbation MOA (RPA) : choix des attributaires	4 semainesé	Mer 24/05/28	Mer 21/06/28
76	Notification des marchés aux entreprises	0 jré	Mer 21/06/28	Mer 21/06/28
77	Rédaction et envoi des lettres de rejet	1 semaineé	Mer 21/06/28	Mer 28/06/28
78				
79	Échéance butoir de libération du bâtiment	0 jr	Lun 29/05/28	Lun 29/05/28
80				
81	**TRAVAUX**	**322 jrs**	**Mer 28/06/28**	**Ven 21/09/29**
82	OS de démarrage	0 jr	Mer 28/06/28	Mer 28/06/28
83	Période de préparation	3 mé	Mer 28/06/28	Mar 26/09/28
84	Réalisation des travaux de réhabilitation	12 mé	Mar 26/09/28	Ven 21/09/29
85				
86	**LIVRAISON**	**278 jrs**	**Ven 21/09/29**	**Mer 16/10/30**
87	OPR	1 mé	Ven 21/09/29	Dim 21/10/29
88	Proposition de réception	0 jr	Dim 21/10/29	Dim 21/10/29
89	Approbation MOA pour réceptionner	7 jrsé	Dim 21/10/29	Dim 28/10/29
90	**Réception des travaux**	0 jr	Dim 28/10/29	Dim 28/10/29
91	Levée des réserves	3 mé	Dim 21/10/29	Sam 19/01/30
92	Année de GPA	12 mé	Dim 21/10/29	Mer 16/10/30