2026-MAPA-06 - Marché de maîtrise d'œuvre - Reprise des installations de chauffage du site de Sèvres

Calendrier prévisionnel : durée des 'études et des travaux de la mission

Marché MOE - Reprise des installations de chauffage du site de Sèvres

	2026					2027											2028												
calendrier prévisionnel	M0 aout	M1 sept	M2 oct	M3 nov	M4 déc	M5 janv	M6 févr	M7 mars	M8 avr	M9 mai	M10 juin	M11 juil	M12 août	M13 sept	M14 oct	M15 nov	M16 déc	M17 janv	M18 févr	M19 mars	M20 avr	M21 mai	M22 juin	M23 juil	M24 août	M25 sept	M26 oct	M27 nov	M28 déc	M29 janv
missions																													
notification marché MOE : septembre 2026																													
DIA : 1 mois																													
valida° DIA MOA : 2 sem. (mi-oct)																													
APS : 3 semaine (nov)																													
valida° APS MOA : 2 sem. (fin-nov)																													
APD : *4 sem. (mi dec)*																													
valida° APD MOA : 2 sem. (fin dec)																													
demande d'urbanisme : *8 mois après valida° APD : début mai*																													
PRO : *4 sem fin janv*																													
valida° PRO MOA : 2 sem. (mi-fev)																													
DCE : 2 *semaine (fin fev)*																													
valida°DCE MOA : 2 sem. (mi-mars)																													
A.C.T : 2 *mois (mi mai)* dont 1,5 mois AO																													
valida° MOA : 2 sem. (fin mai)																													
notification marché travaux *juin à sept 2027 selon délai d'acceptation demande d'urbanisme*																													
VISA																													
travaux 5 mois																													
D.E. T																													
réception *oct 2027*																													
A.O.R :																													
GPA : 12 mois																													