Planning prévisionnel réhabilitation passerelle du CROUS

	juil-26				août-26				sept-26				oct-26				nov-26				déc-26				janv-27				févr-27				mars-27				avr-27				mai-27			
																									Saison cyclonique																			
Passerelle BUTOR	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S10	S20
Consultation (5 semaines)																																														
ACT (2 semaine)																																														
Attribution + Notification (3 semaines)																																														
DET Préparation Travaux (8 semaines)																																														
DET Travaux 2026 (2,5mois)																																														
DET Travaux 2027 (4,5 mois)																																														