AVENANT N°1

A – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE

Collectivité ou Etablissement concerné :

CENTRE HOSPITALIER GUY THOMAS de RIOM
Boulevard Etienne Clémentel
CS 167
63204 RIOM

Objet du marché :

Construction d'un nouvel EHPAD au Centre Hospitalier de Riom.

Marché 26-TA-02

Titulaire du marché :

SAS CHAUMETTE DUPLEIX
9 Rue de Foulet
03 000 MOULINS

Montant initial marché:

Montant HT : 3 529 306,39 €

TVA (Taux de 20%) : 705 861,28 €

Montant TTC : 4 235 167,67 €

N° du marché : 26-TA-02

Date de notification : 16 janvier 2026

Modifications successives de ce montant (la mention des décisions de poursuivre au présent tableau n'a qu'une valeur de récapitulation et ne saurait avoir pour effet de donner un caractère contractuel à ces décisions) :

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Date de l'acte	Nouveau montant
			NEANT

Avenants précédents ayant un objet autre que la modification du montant du marché :

Avenant numéro	Date	Objet
Sans objet		**NEANT**

B – OBJET ET CONTEXTE DE L'AVENANT

Objet : Prise en compte de l'Ordre de Service 02-03 pour modification des dévoiements des réseaux dédiés au chauffage du site et à la lingerie.

La modification est introduite conformément à l'article L2194-1-6, et aux articles R2194-8 à R2194-9 du code de la commande publique (modifications de faible montant).

Objet et montant de l'OS 02-03 :

Cet OS a pour objet d'acter la modification du tracé des dévoiements de réseaux avant démolition du bâtiment K. Le tracé des nouveaux réseaux devant, suite aux premières études d'exécution, passer au nord du bâtiment démoli et non au sud comme prévu en phase DCE. Cette modification permet de réduire, tous lots concernés confondus, de manière significative le temps de dévoiement et le coût global.

Pour le présent lot, la modification concerne la mise à jour des prestations de percements et carottages.

Montant de l'OS : 673,24 €HT

Dont : 920,00 €HT à prix ferme.
- -246.76 €HT (moins-value) à prix révisable

C – AVENANT

Le présent avenant intègre l'OS 02-03 tel que décrit ci-dessus.

Le nouveau montant du marché est donc porté à :

Montant du marché HT :	**3 529 979,63 €**
TVA (Taux de 20 %) :	**705 995.93 €**
Montant TTC :	**4 235 975.56 TTC**

D – SIGNATURES

A **Riom**, le 06/05/2026

Pour l'entreprise SAS CHAUMETTE DUPLEIX	Le Directeur Délégué du Centre Hospitalier de Riom
Bruno TAILHARDAT Signature numérique de Bruno TAILHARDAT Date : 2026.04.24 13:32:44 +02'00'	Maîtrise d'ouvrage CENTRE HOSPITALIER GUY THOMAS 63200 RIOM N. SAVALE ☆