N°	Mo	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**MISE EN ACCESSIBILITE DES 5 CAMPUS DE L'UPPA**			
2		**PLANNING PREVISIONNEL - DCE - Ind 4**			
3		**17/07/2026**			
4		**TRAVAUX**	**155 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 23/07/27**
5		**DET**	**140 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 02/07/27**
6		**Lot 1 - PAU TARBES**	**140 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 02/07/27**
7		OS de démarrage	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26
8		Préparation de chantier	4 semaines	Lun 07/12/26	Ven 15/01/27
9		**Tarbes**	**72 jours**	**Mar 08/12/26**	**Mar 31/03/27**
10		Installation de chantier	5 jours	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
11		**Aménagements extérieurs - VRD**	**26 jours**	**Lun 18/01/27**	**Lun 22/02/27**
12		Cheminement extérieur	10 jours	Lun 18/01/27	Ven 29/01/27
13		Bande d'aide à l'orientation podotactile, Totem, peinture de sol, caniveaux	16 jours	Lun 01/02/27	Lun 22/02/27
14		**Gros oeuvre**	**5 jours**	**Lun 22/02/27**	**Ven 26/02/27**
15		Dépose - Démolition	1 semaine	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
16		**Serrurerie**	**50 jours**	**Mar 08/12/26**	**Lun 01/03/27**
17		Délai de fabrication	8 semaines	Mar 08/12/26	Lun 15/02/27
18		Pose des mains courantes et gardes corps	10 jours	Mar 16/02/27	Lun 01/03/27
19		**Menuiserie**	**48 jours**	**Lun 25/01/27**	**Mar 31/03/27**
20		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 25/01/27	Ven 19/03/27
21		Pose de menuiseries intérieures et extérieures	5 jours	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27
22		Travaux divers	3 jours	Lun 29/03/27	Mar 31/03/27
23		**Travaux dans les sanitaires**	**11 jours**	**Lun 18/01/27**	**Lun 01/02/27**
24		Travaux de plomberie	6 jours	Lun 18/01/27	Lun 25/01/27
25		Travaux d'électricité	5 jours	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27
26		Equipement sanitaire PMR	5 jours	Mar 26/01/27	Lun 01/02/27
27		**Signalétiques**	**25 jours**	**Mar 19/01/27**	**Lun 22/02/27**
28		Fabrication	15 jours	Mar 19/01/27	Lun 08/02/27
29		Pose	10 jours	Mar 09/02/27	Lun 22/02/27
30		**Pau**	**125 jours**	**Lun 11/01/27**	**Ven 02/07/27**
31		Installation de chantier	5 jours	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27
32		**Aménagements extérieurs - VRD**	**65 jours**	**Lun 11/01/27**	**Ven 09/04/27**
33		Refection cheminement extérieur côté sud	20 jours	Lun 25/01/27	Ven 19/02/27
34		Cheminement extérieur	20 jours	Lun 11/01/27	Ven 05/02/27
35		Trottoir	20 jours	Lun 25/01/27	Ven 19/02/27
36		Bande d'aide à l'orientation podotactile, Totem, peinture de sol, caniveaux	35 jours	Lun 22/02/27	Ven 09/04/27
37		**Gros oeuvre**	**75 jours**	**Lun 22/02/27**	**Ven 04/06/27**
38		Gros oeuvre et préparation ascenseur du lot 3	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27
39		Temps de séchage	5 semaines	Lun 03/05/27	Ven 04/06/27
40		Travaux extérieurs	10 jours	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27
41		Réseaux en sol	5 jours	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27
42		**Serrurerie**	**65 jours**	**Lun 11/01/27**	**Ven 09/04/27**
43		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 11/01/27	Ven 05/03/27
44		Pose main courant et gardes corps	25 jours	Lun 08/03/27	Ven 09/04/27
45		**Menuiserie**	**60 jours**	**Lun 25/01/27**	**Ven 16/04/27**
46		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 25/01/27	Ven 19/03/27
47		Pose de menuiseries intérieures et extérieures	15 jours	Lun 22/03/27	Ven 09/04/27
48		Travaux divers	5 jours	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27
49		**Travaux dans les sanitaires**	**55 jours**	**Lun 19/04/27**	**Ven 02/07/27**
50		Démolitions	7 jours	Lun 19/04/27	Mar 27/04/27
51		Platrerie	15 jours	Mer 28/04/27	Mar 18/05/27
52		Faience / carrelage	10 jours	Mer 19/05/27	Mar 01/06/27
53		Peinture	5 jours	Mer 02/06/27	Mar 08/06/27
54		Travaux de plomberie	35 jours	Mer 28/04/27	Mar 15/06/27
55		Travaux d'électricité	25 jours	Lun 19/04/27	Mer 02/06/27
56		Equipement sanitaire PMR	13 jours	Mer 16/06/27	Ven 02/07/27
57		**Signalétiques**	**30 jours**	**Lun 24/05/27**	**Ven 02/07/27**
58		Fabrication	15 jours	Lun 24/05/27	Ven 11/06/27
59		Pose	15 jours	Lun 14/06/27	Ven 02/07/27
60		**Lot 2 - BAYONNE ANGLET MONT DE MARSAN**	**140 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 02/07/27**
61		OS de démarrage	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26
62		Préparation de chantier	4 semaines	Lun 07/12/26	Ven 15/01/27
63		**Mont de marsan**	**139 jours**	**Mar 08/12/26**	**Ven 02/07/27**
64		Installation de chantier	5 jours	Lun 11/01/27	Ven 15/01/27
65		**Aménagements extérieurs - VRD**	**19 jours**	**Lun 18/01/27**	**Jeu 11/02/27**
66		Trottoir	7 jours	Lun 18/01/27	Mar 26/01/27
67		Bande d'aide à l'orientation podotactile, Totem, peinture de sol, caniveaux	12 jours	Mer 27/01/27	Jeu 11/02/27
68		**Gros oeuvre**	**15 jours**	**Lun 18/01/27**	**Ven 05/02/27**
69		Travaux extérieurs	5 jours	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27
70		Réseaux en sol	15 jours	Lun 18/01/27	Ven 05/02/27
71		**Serrurerie**	**45 jours**	**Mar 08/12/26**	**Lun 22/02/27**
72		Délai de fabrication	8 semaines	Mar 08/12/26	Lun 15/02/27
73		Serrurerie	5 jours	Mar 16/02/27	Lun 22/02/27
74		**Menuiserie**	**53 jours**	**Mar 08/12/26**	**Jeu 04/03/27**
75		Délai de fabrication	8 semaines	Mar 08/12/26	Lun 15/02/27
76		Pose de menuiseries intérieures et extérieures	10 jours	Mar 16/02/27	Lun 01/03/27
77		Travaux divers	3 jours	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27
78		**Travaux dans les sanitaires**	**55 jours**	**Lun 19/04/27**	**Ven 02/07/27**
79		Démolitions	10 jours	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27
80		Platrerie	15 jours	Lun 03/05/27	Ven 21/05/27
81		Faience / carrelage	10 jours	Lun 24/05/27	Ven 04/06/27
82		Peinture	5 jours	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27
83		Travaux de plomberie	45 jours	Lun 03/05/27	Ven 02/07/27
84		Travaux d'électricité	15 jours	Lun 19/04/27	Mar 11/05/27
85		Equipement sanitaire PMR	10 jours	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27
86		**Signalétiques**	**25 jours**	**Mar 08/12/26**	**Lun 25/01/27**
87		Fabrication	15 jours	Mar 08/12/26	Lun 11/01/27
88		Pose	10 jours	Mar 12/01/27	Lun 25/01/27
89		**Bayonne**	**70 jours**	**Lun 29/03/27**	**Ven 02/07/27**
90		Installation de chantier	5 jours	Lun 29/03/27	Ven 02/04/27
91		**Aménagements extérieurs - VRD**	**17 jours**	**Lun 05/04/27**	**Mar 27/04/27**
92		Cheminement extérieur	10 jours	Lun 05/04/27	Ven 16/04/27
93		Bande d'aide à l'orientation podotactile, Totem, peinture de sol, caniveaux	7 jours	Lun 19/04/27	Mar 27/04/27
94		**Gros oeuvre**	**10 jours**	**Lun 05/04/27**	**Ven 16/04/27**
95		Réseaux en sol	10 jours	Lun 05/04/27	Ven 16/04/27
96		**Serrurerie**	**60 jours**	**Lun 29/03/27**	**Ven 18/06/27**
97		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 29/03/27	Ven 21/05/27
98		Pose de mains courantes et garde-corps	20 jours	Lun 24/05/27	Ven 18/06/27
99		**Menuiserie**	**44 jours**	**Lun 29/03/27**	**Jeu 27/05/27**
100		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 29/03/27	Ven 21/05/27
101		Pose de menuiseries intérieures et extérieures	3 jours	Lun 24/05/27	Mer 26/05/27
102		Travaux divers	1 jour	Jeu 27/05/27	Jeu 27/05/27
103		**Travaux dans les sanitaires**	**55 jours**	**Lun 19/04/27**	**Ven 02/07/27**
104		Démolitions	15 jours	Lun 19/04/27	Ven 07/05/27
105		Platrerie	15 jours	Lun 10/05/27	Ven 28/05/27
106		Faience / carrelage	20 jours	Lun 31/05/27	Ven 25/06/27
107		Peinture	10 jours	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27
108		Travaux de plomberie	40 jours	Lun 10/05/27	Ven 02/07/27
109		Travaux d'électricité	43 jours	Lun 19/04/27	Ven 02/07/27
110		Equipement sanitaire PMR	15 jours	Lun 14/06/27	Ven 02/07/27
111		**Signalétiques**	**25 jours**	**Lun 29/03/27**	**Ven 30/04/27**
112		Fabrication	15 jours	Lun 29/03/27	Ven 16/04/27
113		Pose	10 jours	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27
114		**Anglet**	**85 jours**	**Lun 18/01/27**	**Ven 14/05/27**
115		Installation de chantier	5 jours	Lun 05/04/27	Ven 09/04/27
116		**Aménagements extérieurs - VRD**	**6 jours**	**Lun 12/04/27**	**Lun 19/04/27**
117		Bande d'aide à l'orientation podotactile, Totem, peinture de sol, passage piétons	6 jours	Lun 12/04/27	Lun 19/04/27
118		**Gros oeuvre**	**5 jours**	**Lun 26/04/27**	**Ven 30/04/27**
119		Dépose - Démolitions	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27
120		**Serrurerie**	**55 jours**	**Lun 18/01/27**	**Ven 02/04/27**
121		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 18/01/27	Ven 12/03/27
122		Pose de mains courantes et garde-corps	15 jours	Lun 15/03/27	Ven 02/04/27
123		**Menuiserie**	**43 jours**	**Lun 25/01/27**	**Mar 24/03/27**
124		Délai de fabrication	8 semaines	Lun 25/01/27	Ven 19/03/27
125		Pose de menuiseries intérieures et extérieures	2 jours	Lun 22/03/27	Mar 23/03/27
126		Travaux divers	1 jour	Mer 24/03/27	Mer 24/03/27
127		**Travaux dans les sanitaires**	**25 jours**	**Lun 12/04/27**	**Ven 14/05/27**
128		Travaux de plomberie	20 jours	Lun 12/04/27	Ven 07/05/27
129		Equipement sanitaire PMR	5 jours	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27
130		**Signalétiques**	**30 jours**	**Lun 18/01/27**	**Ven 26/02/27**
131		Fabrication	15 jours	Lun 18/01/27	Ven 05/02/27
132		Pose	15 jours	Lun 08/02/27	Ven 26/02/27
133		**Lot 3 - ASCENSEURS**	**140 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 02/07/27**
134		OS de démarrage	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26
135		Préparation de chantier	4 semaines	Lun 07/12/26	Ven 15/01/27
136		Délai de fabrication et d'approvisionnement	10 semaines	Lun 18/01/27	Ven 26/03/27
137		**Tarbes**	**3 jours**	**Lun 29/03/27**	**Mer 31/03/27**
138		Travaux d'équipement sonore et visuel	3 jours	Lun 29/03/27	Mer 31/03/27
139		**Pau**	**67 jours**	**Jeu 01/04/27**	**Ven 02/07/27**
140		Travaux d'équipement sonore et visuel	5 jours	Jeu 01/04/27	Mer 07/04/27
141		Création d'un élévateur PMR - HDS	20 jours	Lun 07/06/27	Ven 02/07/27
142		**Mont de Marsan**	**5 jours**	**Jeu 08/04/27**	**Mer 14/04/27**
143		Travaux d'équipement sonore et visuel	5 jours	Jeu 08/04/27	Mer 14/04/27
144		**Bayonne**	**5 jours**	**Jeu 15/04/27**	**Mer 21/04/27**
145		Travaux d'équipement sonore et visuel	5 jours	Jeu 15/04/27	Mer 21/04/27
146		**Anglet**	**4 jours**	**Jeu 22/04/27**	**Mar 27/04/27**
147		Travaux d'équipement sonore et visuel	4 jours	Jeu 22/04/27	Mar 27/04/27
148		**Lot 4 - MODIFICATIONS DE PAILLASSES**	**140 jours**	**Lun 07/12/26**	**Ven 02/07/27**
149		OS de démarrage	1 jour	Lun 07/12/26	Lun 07/12/26
150		Préparation de chantier	4 semaines	Lun 07/12/26	Ven 15/01/27
151		Pau	1 semaine	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27
152		Mont de Marsan	2 semaines	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
153		Anglet	2 semaines	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27
154		**AOR**	**15 jours**	**Lun 05/07/27**	**Ven 23/07/27**
155		**Lot 1 - PAU TARBES**	**15 jours**	**Lun 05/07/27**	**Ven 23/07/27**
156		OPR	1 semaine	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27
157		Réception	0 jour	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
158		Levée de réserves	2 semaines	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27
159		**Lot 2 - BAYONNE ANGLET MONT DE MARSAN**	**15 jours**	**Lun 05/07/27**	**Ven 23/07/27**
160		OPR	1 semaine	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27
161		Réception	0 jour	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
162		Levée de réserves	2 semaines	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27
163		**Lot 3 - ASCENSEURS**	**15 jours**	**Lun 05/07/27**	**Ven 23/07/27**
164		OPR	1 semaine	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27
165		Réception	0 jour	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
166		Levée de réserves	2 semaines	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27
167		**Lot 4 - MODIFICATIONS DE PAILLASSES**	**15 jours**	**Lun 05/07/27**	**Ven 23/07/27**
168		OPR	1 semaine	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27
169		Réception	0 jour	Ven 09/07/27	Ven 09/07/27
170		Levée de réserves	2 semaines	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27

