REAMENAGEMENT DES LOCAUX ET DU HALL D'ACCUEIL AU CDFIP DE ROMORANTIN - LANTHENAY - PLANNING PREVISIONNEL

N°	Pr	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		**Lun 28/09/2**	**Mar 23/02/27**	**107 jrs**	**TRAVAUX - Hall d'accueil**
2		Lun 28/09/2	Ven 30/10/26	25 jrs	Dépôt Plan de retrait
3		Lun 02/11/2	Ven 06/11/26	5 jrs	Consignation et Curage
4		Lun 02/11/2	Ven 27/11/26	20 jrs	Préparation et travaux de désamiantage compris ensemble
5	4	Lun 30/11/2	Ven 04/12/26	5 jrs	Consignation / curage lots techniques (PL-CVC et Electricité)
6	5	Lun 07/12/2	Mer 23/12/26	13 jrs	Réseaux et équipements techniques (CVC et Electricité)
7		Lun 14/12/2	Ven 08/01/27	20 jrs	Faux plafonds
8		Lun 04/01/2	Ven 15/01/27	10 jrs	Ragréage et Revetements de sol
9		Lun 18/01/2	Ven 05/02/27	15 jrs	Travaux de cloisons modulaires
10		Lun 04/01/2	Ven 12/02/27	30 jrs	Préparations, bandes et Mise en peinture
11		Lun 08/02/2	Ven 19/02/27	10 jrs	Mobilier
12	11	Lun 01/02/2	Ven 19/02/27	15 jrs	Installation des perches électriques, mobilier et
13		Lun 22/02/2	Mar 23/02/27	2 jrs	nettoyage
14		Mar 23/02/2	Ven 26/02/27	4 jrs	OPR et réception

