atelier 121
Fanny CADOU • Architecte DPLG

CHRU BREST
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE

CRÉATION DE LOCAUX D'ACTIVITÉ D'ODONTOLOGIE ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA STÉRILISATION ET DU SERVICE D'ENDOSCOPIE AU CHU DE CARHAIX-PLOUGUER

2 Avenue Foch - 29609 Brest Cedex

Plannings provisoires

Phase PRO - DCE

03/09/2026
Indice : 0

17 Chemin de Kermahonnet I 29 000 QUIMPER I 02 98 54 59 37 I fanny@atelier121.archi
SARL au capital de 5 000 € I Siret : 793 865 783 00013 I Code APE : 7111Z I N° identifiant TVA intra-communautaire FR 11 793 865 783

CHU DE CARHAIX - Planning

Hors intempéri, hors congés et rupture d'approvisionnement

RDC - Odontologie

CORPS D'ÉTATS		M0 - Mois de préparation	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Installation de chantier								
Curage - Démolition	Dépose des plafonds suspendus							
	Dépose des blocs-portes existants dans les cloisons conservées							
	Dépose des cloisons de distribution							
	Dépose des mobiliers fixes (plans de travails, crédences murales, banque d'accueil)							
	Dépose des réseaux hydrauliques et aérauliques							
	Travaux de retrait de plomb							
Cloisons - Doublages	Travaux préparatoires (Implantation, pose d'éléments, descente de filerie, renforts, percements soignées dans clo existante, reprise de cloisons)							
	Cloisons standard - 98/48 (Cis hydrofuge)							
	Cloisons plombées - 98/48 (Cis contre-cloisons)							
	Châssis de portes à galandage							
	Ouvrages divers							
Plafonds Suspendus	Plafonds en dalles minérales de type Standard							
	Plafonds en dalles minérales de type Hygiène							
	Installation d'isolants en sous-face de dalle							
	Ouvrages divers							
Métallerie - Serrurerie	Châssis fixe vitré - Ossature aluminium - Vitrage 44.2	COMMANDE (8 Semaines)						
	Châssis fixe vitré - Ossature aluminium - Vitrage 44.2 + Anti rayons x	COMMANDE (8 Semaines)						
	Ouvrages divers							
Menuiseries Intérieures Bois	Extension de l'organigramme des clés							
	Portes intérieures stratifiée à âme pleine							
	Portes intérieures plombée	COMMANDE (8 Semaines)						
	Porte à galandage							
	Agencement intérieur (tablettes d'accueil, plans de travails, crédence)			FABRICATION (7 Semaines)				
	Signalétique							
	Ouvrages divers							
Revêtements de sols	Curage du revêtement de sol							
	Ragréage des sols							
	Revêtements de sols souples U4 P3, (cis remontées en plinthes)							
	Revêtements de sols souples U3 P3, (cis remontées en plinthes)							
	Revêtement PVC mural							
	Ouvrages divers							
Peinture - Revêtements muraux	Préparation des supports existants							
	Toile de verre à peindre							
	Peinture aux murs et vernis							
	Peinture sur ouvrages intérieures (peinture sur bois, vernis, ...)							
	Ouvrages divers							
	Nettoyages OPR + de livraison							

CHU DE CARHAIX - Planning

Hors intempéri, hors congés et rupture d'approvisionnement

R+1 - Endoscopie

CORPS D'ÉTATS		M0 - Mois de préparation	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Installation de chantier								
Curage - Démolition	Dépose des plafonds suspendus							
	Dépose des blocs-portes existants dans les cloisons conservées							
	Dépose des cloisons de distribution							
	Dépose des mobiliers fixes (plans de travails, crédences murales, banque d'accueil)							
	Dépose des réseaux hydrauliques et aérauliques							
	Travaux de retrait de plomb							
Cloisons - Doublages	Travaux préparatoires (Implantation, pose d'éléments, descente de filerie, renforts, percements soignées dans clo existante, reprise de cloisons)							
	Cloisons standard - 98/48 (Cis hydrofuge)							
	Ouvrages divers							
Plafonds Suspendus	Plafonds en dalles minérales de type Standard							
	Plafonds en dalles minérales de type Hygiène							
	Plafonds en plaques de plâtre lisses							
	Ouvrages divers							
Métallerie - Serrurerie	Châssis fixe vitré - Ossature aluminium - Vitrage 44.2							
	Portes coulissantes automatiques à 1 vantail étanches à l'air	COMMANDE (5 Semaines)						
	Portes coulissantes automatiques à 1 vantail à débit de fuites contrôlés	COMMANDE (5 Semaines)						
	Aménagements métalliques intérieurs (plans de travails en inox, crédence en inox)							
	Ouvrages divers							
Menuiseries intérieures bois	Extension de l'organigramme des clés							
	Portes intérieures stratifiée à âme pleine							
	Stores intérieurs PVC							
	Signalétique							
	Ouvrages divers							
Revêtements de sols	Curage du revêtement de sol							
	Ragréage des sols							
	Revêtements de sols souples U4 P3, (cis remontées en plinthes)							
	Ouvrages divers							
Peinture - Revêtements muraux	Préparation des supports existants							
	Toile de verre à peindre							
	Peinture aux murs							
	Peinture aux plafonds							
	Peinture sur ouvrages intérieures (peinture sur bois, vernis, ...)							
	Ouvrages divers							
	Nettoyages OPR + de livraison							

Légende de couleur :

Phase n°01

Phase n°02

CHU DE CARHAIX - Planning

Hors intempéri, hors congés et rupture d'approvisionnement

R+1 - Stérilisation

CORPS D'ÉTATS		M0 - Mois de préparation	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Installation de chantier								
Curage - Démolition	Dépose des plafonds suspendus							
	Dépose des blocs-portes existants dans les cloisons conservées							
	Dépose des cloisons de distribution							
	Dépose des mobiliers fixes (plans de travails, crédences murales, banque d'accueil)							
	Dépose des réseaux hydrauliques et aérauliques							
	Travaux de retrait de plomb							
Cloisons - Doublages	Cloisons standard - 98/48 (Cis hydrofuge)							
	Ouvrages divers							
Plafonds Suspendus	Plafonds en dalles minérales de type Hygiène et contrôle de pression d'air							
	Plafonds en dalles minérales de type Standard							
	Plafonds en plaques de plâtre lisses							
	Ouvrages divers							
Métallerie - Serrurerie	Porte en acier à 1 vantail à débit de fuite contrôlée							
	Porte en acier à 2 vantaux à débit de fuite contrôlée							
	Aménagements métalliques intérieurs (plans de travails en inox, crédence en inox)							
	Châssis fixe vitré - Ossature aluminium - Vitrage 44.2							
	Ouvrages divers							
Menuiseries Intérieures Bois	Extension de l'organigramme des clés							
	Portes intérieures à 1 V à âme pleine finition PVC							
	Portes intérieures à 2 V à âme pleine finition PVC							
	Signalétique							
	Ouvrages divers							
Revêtements de sols	Curage du revêtement de sol							
	Ragréage des sols							
	Revêtements de sols souples U4 P3, (cis remontées en plinthes)							
	Revêtement PVC mural							
	Ouvrages divers							
Peinture - Revêtements muraux	Préparation des supports existants							
	Peinture aux murs							
	Peinture aux plafonds							
	Peinture sur ouvrages intérieures (peinture sur bois, vernis, ...)							
	Ouvrages divers							
	Nettoyages OPR + de livraison							