DE+BELLE
architectes

PLANNING PREVISIONNEL REALISATION SANITAIRES D'UN NIVEAU

		L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V	L	M	Mer	J	V
INSTALATION SAS CHANTIER	1 jour																													
DEPOSE ELEMENTS ELECTRIQUES	1 jour																													
DEPOSES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET NEUTRALISATION RESEAUX	2 jours																													
DEMOLITION CLOISONS / PORTES / FAUX-PLAFONDS / CARRELAGE / FAÏENCE / REALISATION OUVERTURES EN SOUS-OEUVRE ET REBOUCHAGES / PROJETAGE ENDUIT CF EN SOUS FACE DALLE	3 jours																													
POSE RAILS NOUVELLES CLOISONS ET PREMIERE PEAU	3 jours																													
CREATION NOUVEAUX RESEAUX	4 jours																													
SECODE PEAU ET JOINTS	2 jours																													
RAGREAGE	1 jour + séchage pendant week end																													
CARRELAGE	1 jour																													
FAIENCE	4 jours																													
MOBILIER	1 semaine fabrication + 1 jour pose																													
FAUX PLAFOND	2 jours																													
APPAREILLAGE ELEC	1 jour																													
APPAREILLAGE PLOMBERIE	2 jours																													
TESTS MISE EN SERVICE	1 jour																													