Intervenants	Titre	Début planifié	Fin planifiée
	26JCE04 Mucem PLANNING PRÉVISIONNEL au 05/09/2026	**7 sept. 2026**	**5 mars 2027**
	CONSULTATION	**7 sept. 2026**	**9 nov. 2026**
	Mise en ligne / Publication	7 sept. 2026	7 sept. 2026
	Visite obligatoire 1	15/09/2026	15/09/2026
	Visite obligatoire 2	17/09/2026	17/09/2026
	Questions / Réponses via PLACE	7 sept. 2026	28/09/2026
	Remise des offres V1	5 oct. 2026	5 oct. 2026
	Analyse des offres V1	6 oct. 2026	12 oct. 2026
	Négociation	13 oct. 2026	20 oct. 2026
	Remise des offres V2	21 oct. 2026	21 oct. 2026
	Analyse finale MOE	22 oct. 2026	27 oct. 2026
	Transmission ACT	27 oct. 2026	27 oct. 2026
	Validation MOA	28 oct. 2026	4 nov. 2026
	Notification des marchés	9 nov. 2026	9 nov. 2026
	PRÉPARATION	**10 nov. 2026**	**24 nov. 2026**
	Réunion de préparation	10 nov. 2026	10 nov. 2026
	Préparation du chantier	10 nov. 2026	23 nov. 2026
	OS démarrage des Travaux	24 nov. 2026	24 nov. 2026
	CHANTIER	**24 nov. 2026**	**17 févr. 2027**
	Phase 1 - Rampe 2 haut	24 nov. 2026	7 déc. 2026
	Phase 1 - Validation Technique	8 déc. 2026	8 déc. 2026
	Phase 2 - Rampe 1 & 2 - Paliers	8 déc. 2026	10 déc. 2026
	Phase 2 - Validation Technique	11 déc. 2026	11 déc. 2026
	Pas d'activité	14 déc. 2026	5 janv. 2027
	Phase 3 - Rampe 1 Haut	6 janv. 2027	18 janv. 2027
	Phase 3 - Validation Technique	18 janv. 2027	18 janv. 2027
	Phase 4 - Rampe 1 Bas	18 janv. 2027	26 janv. 2027
	Phase 4 - Validation Technique	28 janv. 2027	28 janv. 2027
	Phase 5 - Rampe 2 Bas	28 janv. 2027	9 févr. 2027
	Phase 5 - Validation Technique	10 févr. 2027	10 févr. 2027
	Phase 6 - Passerelle St-Laurent	11 janv. 2027	19 janv. 2027
	Phase 6 - Passerelle St-Laurent Validation Technique	20 janv. 2027	20 janv. 2027
	Phase 7 - Passerelle St-Jean	20 janv. 2027	28 janv. 2027
	Phase 7 - Passerelle St-Jean Validation Technique	29 janv. 2027	29 janv. 2027
	Contrôle final de glissance	10 févr. 2027	10 févr. 2027
	Reprises éventuelles	10 févr. 2027	16 févr. 2027
	Contrôle des reprises	16 févr. 2027	16 févr. 2027
	Réception	17 févr. 2027	17 févr. 2027
	Programmation Mucem & Vacances	**19 oct. 2026**	**5 mars 2027**
	19/10/26 > 04/11/26 - Vacances scolaires de la Toussaint	19 oct. 2026	4 nov. 2026
	28/10/26 > 12/04/27 - Manger les images - J4 R+2	28 oct. 2026	5 mars 2027
	08/11/2026 - Course Passerelle Saint-Jean	8 nov. 2026	8 nov. 2026
	19/12/26 > 04/01/27 - Vacances scolaires de Noël	18 déc. 2026	5 janv. 2027
	27/12/26 > 03/01/27 - Vacances gourmandes - J4	28 déc. 2026	4 janv. 2027
	A partir du 10/02/27 - PaySans - J4 RDC	10 févr. 2027	5 mars 2027
	20/2/27 > 08/03/27 - Vacances scolaires d'Hiver	19 févr. 2027	5 mars 2027
	20/02/27 > 07/03/27 - Champs des possibles - J4	19 févr. 2027	5 mars 2027

