Diagramme de Gantt

ARKATLAS
CONCEVOIR, CONSTRUIRE, S'ADAPTER.

| Nom | Date de début | Date de fin | Dur |
|---|---|---|---|
| Période de préparation | 01/02/2027 | 02/04/2027 | 45.0 da |
| Plan de retrait | 03/03/2027 | 02/04/2027 | 23.0 da |
| Désamiantage | 05/04/2027 | 23/04/2027 | 15.0 da |
| Démolition | 26/04/2027 | 24/05/2027 | 21.0 da |
| VRD - Première phase | 25/05/2027 | 24/06/2027 | 23.0 da |
| Gros-Oeuvre | 25/06/2027 | 21/09/2027 | 43.0 da |
| Fabrication Ossature bois | 07/07/2027 | 14/09/2027 | 30.0 da |
| Charpente - Ossatures bois | 15/09/2027 | 07/12/2027 | 60.0 da |
| Couverture - Bardage | 27/10/2027 | 21/12/2027 | 40.0 da |
| Menuiseries extérieures | 15/12/2027 | 01/02/2028 | 30.0 da |
| Doublages - Cloisons - Plafonds | 26/01/2028 | 18/04/2028 | 60.0 da |
| Menuiseries intérieures | 29/03/2028 | 23/05/2028 | 40.0 da |
| Carrelage - Faïences | 10/05/2028 | 20/06/2028 | 30.0 da |
| Peinture | 14/06/2028 | 18/07/2028 | 25.0 da |
| Chauffage - Ventilation - Plomberie | 09/07/2027 | 15/06/2028 | 220. |
| Electricité | 09/07/2027 | 15/06/2028 | 220. |
| VRD - Deuxième phase / Espaces verts | 19/06/2028 | 18/07/2028 | 22.0 da |
| OPR | 19/07/2028 | 25/07/2028 | 5.0 da |
| Réception | 26/07/2028 | 01/08/2028 | 5.0 da |
| Levée des réserves | 02/08/2028 | 08/08/2028 | 5.0 da |
| Livraison | 09/08/2028 | 09/08/2028 | 0.0 da |

