CENTER HOSPITALIER LE VINATIER - 95 Bd Pinel - 69678 Bron

AXE ARCHI TECTURE

69, bd des Canuts
69004 LYON
tél: 04 78 39 26 26
contact@axearchilyon.fr

Aménagement des locaux - MSP des Pierres Plantées

Bât. 111

6 rue des Pierres Plantées - 69001 LYON

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX - DCE - JUILLET 2026

Nombres de mois à partir de l'ordre de service (compris les congés annuels) 7 mois

CORPS D'ETAT	N° OPERATIONS	MOIS DE PREPARATION M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08
	1	Installation de chantier	RSO,Combles et Dalle ext	Carottages	Carneau				
Lot N°01 MACONNERIE - CHARPENTE	2								
	3	Prise de cote + Plan exe	Prise de cote RSO + Plan exe	Portes + BâL			Dépose / repose ensemble entrée		
Lot N°02 MENUISERIE - METALLERIE	4								
	5		Curage	Nouvelles cloisons + modifs	Sols souples+ carrelage	Faïence + Peintures	F-Plafonds		
Lot N°03 PLATRERIE PEINTURE - SOLS SOUPLES - FAIENCES	6								
	7	Consignation Alim. Chantier		PB / CVC(Verticalité puis horizontalité)	CLIM		Appareillages + MES		
Lot N°04 CVC - PLOMBERIE	8								
	9	Consignation Alim. Chantier	Dépose				Appareillages + MES		
Lot N°05 ELECTRICITE CFA - CFO	10								
	11								
	12								

Mois Préparation des Travaux
Installation base vie
et PPSPS par entreprises.

O.P.R.

Réception des Travaux finaux

CONGES