Planning France Travail- Durée 3 mois avec 1 mois de préparation.

		M1				M2				M3			
Tâches	**Durée estimée**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**
Préparation de chantier	**1 mois**												
Installation chantier / sécurité	1 semaine												
Dépose ventilation / CTA	1 semaine												
Dépose garde-corps	1 semaine												
Dépose étanchéité existante	2 semaines												
Création trémie + rehausse	2 semaines												
Capotage des éléments et calfeutreument	2 semaines												
Remplacement lanternaux	2 semaines												
Remplacement verrière	1 semaine												
Relevés d'acrotère	1 semaine												
Étanchéité globale toiture	3 semaines												
Pose des gardes corps	2 semaines												
Pose couvertines	2 semaines												
Repose CVC / CTA	2 semaines												
Finitions / réception	1 semaine												