N°	Nom de la tâche	Durée
1	**PHASE ETUDES**	432,88 jrs
2	Programmation AMO	229,25 jrs
3	AO MOE	83,63 jrs
4	Préparation de l'AO	2,19 mois
5	Délai de consultation	1 mois
6	Analyse des offres	2 sem.
7	Attribution et notification (délai DCP)	2 sem.
8	AO CT	3 mois
9	Etudes de MOE - Lot 1 Pont de bois	
10	DIAG	6 sem.
11	validation MOA	2 sem.
12	AVP	5 sem.
13	validation MOA	2 sem.
14	PRO/DCE	5 sem.
15	validation MOA	4 sem.
16	Diagnostics MOA Pont de Bois	2 mois
17	AO Travaux - Lot 1 Pont de bois	3 mois
18	Etudes de MOE - Lot 2 Pôle Recherche	120 jrs
19	DIAG	6 sem.
20	validation MOA	2 sem.
21	AVP	5 sem.
22	validation MOA	2 sem.
23	PRO/DCE	5 sem.
24	validation MOA	4 sem.
25	Diagnostics MOA Pôle Recherche	2 mois
26	AO Travaux - Lot 2 Pôle Recherche	3 mois
27	**PHASE TRAVAUX**	400 jrs?
28	Travaux GTB - Pont de Bois (durée à définir par la MOE)	12 mois
29	Travaux GTB - Pôle Recherche (durée à définir par la MOE)	20 mois
30	Échéance du financement intracting	0,88 jr?
31		

