ascia INGÉNIERIE

• CONTACT

49 Rue des Garottières
44115 Haute-Goulaine

contact@groupeascia.fr

02 40 80 76 83

Groupe Ascia

• COMPÉTENCES

Études Structures

Béton Armé

Charpente Métallique et Bois

Diagnostic

Économie TCE et VRD

Travaux de mise en sécurité
PARKING PRESIDENCE
1 Quai de Tourville - NANTES (44)

PLAN 01

Dossier de Consultation des Entreprises
PLANNING CHANTIER



N°Affaire 24-529

1ère diffusion 30/07/2026

Auteur H. PROVOST

○ APS ○ APD ○ PRO ◉ DCE ○ MARCHE ○ EXE ○ DOE

Date	Indice	Modification
30/07/2026	0	Première diffusion

Maitre d'ouvrage	BET Structure / ECONOMIE	
NANTES UNIVERSITE 9 Rue Bias 44000 Nantes Tél : 02 53 48 73 92	**ASCIA INGENIERIE** 49 rue des Garottières 44 115 HAUTE GOULAINE Tél : 02 40 80 76 83	
Bureau de Contrôle	**Coordonnateur SPS**	
SOCOTEC Agence Construction Nantes 2 rue Jacques Brel 44 800 SAINT-HERBLAIN 02 28 01 77 40	**ATAE** 12 Av Jules Verne 44 230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE Tél : 02 51 71 93 30	

Selon la loi N°57-298 du 11 Mars 1957 codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle, le présent document est la propriété exclusive et intellectuelle de la société IDRB Structures. Par conséquent, il ne peut être ni utilisé, ni diffusé à un tiers sans notre autorisation.

NANTES UNIVERSITE
Travaux de mise en sécurité
Parking Présidence

Planning prévisionnel chantier

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Consultation des entreprises**	**50 jours**	**Lun 14/09/26**	**Ven 20/11/26**
2	Consultation des entreprises	4 semaines	Lun 14/09/26	Ven 09/10/26
3	Analyse des offres	3 semaines	Lun 12/10/26	Ven 30/10/26
4	Mise au point / Notifications	3 semaines	Lun 02/11/26	Ven 20/11/26
5	Période de préparation	4 semaines	Lun 23/11/26	Ven 18/12/26
6	**Travaux**	**100 jours**	**Lun 11/01/27**	**Ven 28/05/27**
7	Dépose bardage	2 semaines	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
8	Maçonnerie	8 semaines	Lun 25/01/27	Ven 19/03/27
9	Etanchéité	4 semaines	Lun 22/03/27	Ven 16/04/27
10	Ravalement	10 semaines	Lun 08/03/27	Ven 14/05/27
11	Repose bardage ou clôture	2 semaines	Lun 17/05/27	Ven 28/05/27
12	Réception	1 semaine	Lun 31/05/27	Ven 04/06/27

