Projet de rénovation énergétique du bâtiment R sur le campus Grandmont
Planning prévisionnel

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0	PLANNING PREVISIONNEL	757 jours	Jeu 01/10/26	Mar 04/09/29
1	Mise en place du mandat de MOAD	80 jours	Jeu 01/10/26	Ven 29/01/27
2	Consultation MOAD	60 jours	Jeu 01/10/26	Mer 23/12/26
3	Mise en place cadrage MOAD	20 jours	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27
4	Consultation MOE	147 jours	Lun 18/01/27	Mar 10/08/27
5	Lancement	15 jours	Lun 18/01/27	Ven 05/02/27
8	Phase candidatures MOE	36 jours	Ven 05/02/27	Lun 29/03/27
12	Phase offres MOE	96 jours	Mar 30/03/27	Mar 10/08/27
26	Etudes de conception	190 jours	Mer 11/08/27	Mar 02/05/28
27	Lancement	1 semaine	Mer 11/08/27	Mar 17/08/27
28	Etudes de Diagnostic	35 jours	Mer 18/08/27	Mar 05/10/27
32	Etudes d'Avant Projet Sommaire	50 jours	Mer 06/10/27	Mar 14/12/27
36	Etudes d'Avant Projet Définitif	50 jours	Mer 15/12/27	Mar 22/02/28
40	Etudes de Projet	50 jours	Mer 23/02/28	Mar 02/05/28
44	ACT	110 jours	Mer 03/05/28	Mar 03/10/28
45	Lancement	1 semaine	Mer 03/05/28	Mar 09/05/28
46	Consultation entreprises	50 jours	Mer 10/05/28	Mar 18/07/28
49	Analyse des offres entreprises	30 jours	Mer 19/07/28	Mar 29/08/28
53	Attribution des marchés de travaux	25 jours	Mar 29/08/28	Mar 03/10/28
58	Travaux	240 jours	Mar 03/10/28	Mar 04/09/29
59	Lancement	0 jour	Mar 03/10/28	Mar 03/10/28
60	Réalisation des travaux	240 jours	Mer 04/10/28	Mar 04/09/29
63	Réception	10 jours	Mer 22/08/29	Mar 04/09/29

