
Calendrier opération
2026
2027
2028
2029
Mois
avr-26 mai-26 juin-26 juil-26 août-26 sept-26 oct-26 nov-26 déc-26 janv-27 févr-27 mars-27 avr-27 mai-27 juin-27 juil-27 août-27 sept-27 oct-27 nov-27 déc-27 janv-28 févr-28 mars-28 avr-28 mai-28 juin-28 juil-28 août-28 sept-28 oct-28 nov-28 déc-28 janv-29 févr-29 mars-29 avr-29 mai-29 juin-29 juil-29 août-29 sept-29 oct-29 nov-29 déc-29
Semaines
ETUDES
Fin programmation et diagnostics
Préparation marché MOE (2 mois + été)
Consultation/analyse/notif. marché MOE (4 mois)
Etudes de maitrise d'œuvre (6 mois)
TRAVAUX
Consultation/analyse/notif. marchés travaux (5 mois)
Phase préparation travaux (2 mois)
Travaux (14mois)
Réception / livraison (1 mois)
Réserves (3 mois)
DOE/Décompte final/DGD (3 mois)