Site de SAINT CHARLES Mise en conformité Désenfumage Bibliothèque et Travaux divers - Planning prévisionnel TRAVAUX

ANNEES	2027																														
MOIS	JANVIER				FEVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUIN				JULLET				AOUT		
SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
TRANCHE FERME	**PREPARATION**				**phase 1 - ZF3**							**phase 2 - ZF2**											**phase 3 - ZF1**								**AOR**	
Lot 1 Charpente Couverture					Protections Création 2 exutoires Essais et mise en service							Protections Création 2 exutoires Essais et mise en service											Protections Création 2 exutoires Essais et mise en service										
Lot 2 Menuiserie Extérieure					remplacement menuiserie bois									remplacement menuiserie bois												remplacement 2 menuiserie bois						
Lot 3 Plâtrerie Faux-plafond						dépose faux-plafond				repose					dépose faux-plafond		repose										dépose faux-plafond				repose		
Lot 4 Peinture Revêtement de sol								raccords peintures nettoyage							raccords peintures nettoyage													raccords peintures nettoyage					
Lot 5 CVC					déconnexion		dépose évacuation							déconnexion		dépose évacuation							déconnexion		dépose évacuation							
Lot 6 ELECTRICITE SSI					déconnexion dépose câblage et raccordement SSI Essais et mise en service							déconnexion dépose câblage et raccordement SSI Essais et mise en service											déconnexion dépose luminaires câblage et raccordement SSI Essais et mise en service					pose luminaires					

TRANCHE OPTIONNELLE 1	**PREPARATION**							**SANITAIRES R+2**																						**AOR**	
Lot 1 Charpente Couverture								Création sortie en toiture																							
Lot 3 Plâtrerie Faux-plafond								dépose repose et pose																							
Lot 5 CVC								pose extracteur adaptation réseaux Essais et mise en service																							
Lot 6 ELECTRICITE SSI								dépose pose luminaires Essais et mise en service																							

Site de SAINT CHARLES Mise en conformité Désenfumage Bibliothèque et Travaux divers - Planning prévisionnel TRAVAUX

ANNEES	2027																														
MOIS	JANVIER				FEVRIER				MARS					AVRIL				MAI				JUIN				JULLET				AOUT		
SEMAINES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
TRANCHE OPTIONNELLE 2	**PREPARATION**													**AILE 4**				**AILE 5**													**AOR**		
Lot 3 Plâtrerie Faux-plafond														remplacement faux-plafond																		
Lot 4 Peinture Revêtement de sol														peinture cage escalier				peinture cage escalier														
																		remplacement sol PVC														
																				peinture bureaux											
Lot 6 ELECTRICITE SSI														remplacement luminaires				dépose		pose luminaires												
TRANCHE OPTIONNELLE 3	**PREPARATION**															**SAS**														**AOR**		
Lot 2 Menuiserie Extérieure																remplacement porte																
TRANCHE OPTIONNELLE 4	**PREPARATION**																	**R+2 ESCALIER**												**AOR**		
Lot 3 Plâtrerie Faux-plafond																		remplacement faux plafond														
TRANCHE OPTIONNELLE 5	**PREPARATION**																			**HALL D'ENTREE**										**AOR**		
Lot 2 Menuiserie Extérieure																			portique													
																			portes automatiques													
																			mise en service													
Lot 4 Peinture Revêtement de sol																			paillasson													
Lot 6 ELECTRICITE SSI																			câblage et raccordement SSI													
																			Essais et mise en service													
TRANCHE OPTIONNELLE 6	**PREPARATION**																	**AILE CENTRALE R+1**												**AOR**		
Lot 4 Peinture Revêtement de sol																		phase 1														
																			phase 2													
																				phase 3											
																					phase 4										
																						phase 5										
TRANCHE OPTIONNELLE 7	**PREPARATION**																												**EXTERIEUR**		**AOR**	
Lot 6 ELECTRICITE SSI																												remplacement éclairage				