EcoVitalis SAS
1149, La Pyrénéenne
Innopolis A
31 670 LABEGE
Tel : 05 19 08 19 37
contact@ecovitalis.com

Maître d'Ouvrage
IMT MINES D'ALBI
Allée des sciences
81 000 ALBI

REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION DE CHAUD ET DE FROID RESTAURANT DE L'ECOLE DES MINES IMT D'ALBI (81)



PLANNING PREVISIONNEL

Planning

DCE

Indice	Date	Rédaction	Vérification	Commentaire
C	02/10/2026	ADU	GBA	Diffusion DCE

RESTAURANT IMT ALBI (81) // PLANNING PROJET

PHASES	Date de début	Date de fin
TRAVAUX	**22 janvier 2027**	**10 juillet 2027**
Période de préparation	22 janvier 2027	19 février 2027
Démarrage travaux	22 février 2027	23 février 2027
Installations de chantier	22 février 2027	26 février 2027
Travaux de forages	1 mars 2027	16 avril 2027
TRT	8 mars 2027	19 mars 2027
Reprise des calculs FAISA + adaptations nombres forages	19 mars 2027	24 mars 2027
Travaux de VRD	19 avril 2027	14 mai 2027
Travaux de GOE	3 mai 2027	21 mai 2027
Travaux de maintien production (vacances scolaires Pâques)	5 avril 2027	16 avril 2027
Travaux de dépose	19 avril 2027	30 avril 2027
Travaux d'étanchéité	3 mai 2027	11 juin 2027
Travaux photovoltaïques	24 mai 2027	25 juin 2027
Travaux en local technique	3 mai 2027	11 juin 2027
Opérations Préalables à la Réception (OPR)	28 juin 2027	9 juillet 2027
Réception	9 juillet 2027	10 juillet 2027