N°	Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		**CHANTIER : CONSTRUCTION D'UN HOTEL RESTAURANT**	353 j.h	Lun 13/12/27	Lun 31/12/27		
2		**ETUDES ET REALISATION**	353 j.h	Lun 13/12/27	Lun 31/12/27		
3		**PHASE REALISATION**	347 j.h	Lun 13/12/27	Mar 18/06/27		
4		Préparation	3 h	Lun 13/12/27	Mar 14/12/27		
5		Implantation	3 h	Lun 13/12/27	Mar 14/12/27		
6		**Zone 1 et 2 plateforme et terrasse et entrée extérieure**	29 j.h	Mar 14/12/27	Mar 25/01/27		
7		Terrassement de masse	29 j.h	Mar 14/12/27	Mar 25/01/27		
8		Fouille terre végétale	3 j.h	Mar 14/12/27	Jeu 16/12/27	4	
9		Réseau	3 j.h	Lun 13/12/27	Mer 15/12/27	7	
10		Mise en forme terrain	3 j.h	Jeu 16/12/27	Mar 21/12/27	9	
11		Déblai talutage contre plateforme	4 j.h	Jeu 16/12/27	Mar 21/12/27	10	
12		Décapage de la terre végétale	3 j.h	Mar 21/12/27	Jeu 23/12/27	11	
13		Déblai en masse excavation	3 j.h	Mar 21/12/27	Jeu 23/12/27	12	
14		Mise en forme plateforme + talus	3 j.h	Ven 24/12/27	Mar 28/12/27	13	
15		Décapage terre végétale	3 j.h	Ven 24/12/27	Mar 28/12/27	13	
16		Décor mur de soutènement	3 j.h	Ven 24/12/27	Mar 28/12/27	13	
17		**Zone parking salons évènement**	39 j.h	**Mer 23/02/27**	**Jeu 15/04/27**		
18		Implantation parking zone 1 et 2	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 25/02/27	7	
19		Terrassement et plateforme parking zone 1	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 25/02/27	7	
20		Fouilles	3 j.h	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27	18	
21		Réseaux eaux usées	3 j.h	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27	18	
22		Réseaux EU	3 j.h	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27	18	
23		Réseaux EP	3 j.h	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27	18	
24		Assainissement eaux usées parking zone 1et 2	3 j.h	Ven 26/02/27	Lun 01/03/27	18	
25		Bordures caniveaux	3 j.h	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27	22	
26		Couche PST	3 j.h	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27	22	
27		Couche GNT	3 j.h	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27	22	
28		Revêtement	3 j.h	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27	22	
29		Signalisation	3 j.h	Mar 02/03/27	Jeu 04/03/27	22	
30		**Extension HM**	**34 j.h**	**Jeu 07/01/27**	**Jeu 25/03/27**		
31		Implantation plateforme grand salon	3 j.h	Jeu 07/01/27	Mar 12/01/27	7	
32		Terrassement plateforme grand salon (déblai remblai)	3 j.h	Jeu 07/01/27	Mar 12/01/27	29	
33		Fondations	3 j.h	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	31	
34		Réseaux eaux usées	3 j.h	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	31	
35		Réseaux EU	3 j.h	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	31	
36		Réseaux EP	3 j.h	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	31	
37		Assainissement eaux usées parking zone 2	3 j.h	Ven 15/01/27	Lun 18/01/27	31	
38		Dallage terrasse extérieure	3 j.h	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27	36	
39		Couche PST	3 j.h	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27	36	
40		Couche GNT	3 j.h	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27	36	
41		Dallage	3 j.h	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27	36	
42		Escalier et rampe (zone 1 et 2	3 j.h	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27	36	
43		Clôture zone 1 et 2	3 j.h	Mar 19/01/27	Jeu 21/01/27	36	
44		**Salle principale - zone 3**	**12 j.h**	**Mer 27/01/27**	**Mer 10/02/27**		
45		Terrassements plateforme	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
46		Fondations	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
47		Dallage	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
48		Charpente bois	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
49		Couverture	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
50		Menuiserie aluminium	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
51		Bardage bois	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
52		Aménagement intérieur (ACC, bar, cuisine)	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
53		Installation électrique	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
54		Electricité intérieure	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
55		CVC Faux plafonds	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
56		Sols intérieurs ACC	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
57		Sols intérieurs ALL	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
58		Aménagements intérieurs ALL	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
59		Sols extérieurs ALL	3 j.h	Mer 27/01/27	Lun 01/02/27	32	
60		**TRAVAUX EN MAGASIN EXISTANT**	**39 j.h**	**Ven 29/01/27**	**Mer 31/03/27**		
61		**PHASE 1**	**19 j.h**	**Ven 29/01/27**	**Ven 19/02/27**		
62		Confinement chantier et base vie niveau 1	3 j.h	Ven 29/01/27	Mer 03/02/27	32	
63		Démolition cloisons, menuiseries, revêtements et faux plafonds	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
64		Evacuation gravois et ordures ménagères	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
65		Remplacement de fenêtres	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
66		Cloisonnement plâtrerie RDC	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
67		Cloisonnement plâtrerie R+1	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
68		Doublage plâtrerie RDC	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
69		Doublage plâtrerie R+1	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
70		Peinture RDC	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
71		Peinture R+1	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
72		Faux plafonds RDC	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
73		Faux plafonds R+1	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
74		Menuiserie	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
75		Revêtement de sol	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
76		Aménagement intérieur	3 j.h	Jeu 04/02/27	Lun 08/02/27	62	
77		**PHASE 2**	**13 j.h**	**Mer 16/02/27**	**Jeu 04/03/27**		
78		Confinement chantier et base vie niveau 2	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	72FF;63	
79		Démolition cloisons, menuiseries, revêtements et faux plafonds	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	77	
80		Evacuation gravois et ordures ménagères	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	77	
81		Cloisonnement plâtrerie RDC	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
82		Cloisonnement plâtrerie R+1	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
83		Doublage plâtrerie RDC	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
84		Doublage plâtrerie R+1	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
85		Peinture RDC	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
86		Peinture R+1	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
87		Faux plafonds RDC	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
88		Faux plafonds R+1	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
89		Menuiserie	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
90		Revêtement de sol	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
91		Aménagement intérieur	3 j.h	Mer 16/02/27	Ven 19/02/27	79	
92		**PHASE 3**	**13 j.h**	**Jeu 18/02/27**	**Mar 02/03/27**	109FF;61	
93		Confinement chantier et base vie niveau 3 et terrasse	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	86FF	
94		Démolition cloisons, menuiseries, revêtements et faux plafonds	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	93	
95		Evacuation gravois et ordures ménagères	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	93	
96		Cloisonnement plâtrerie RDC	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
97		Cloisonnement plâtrerie R+1	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
98		Doublage plâtrerie RDC	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
99		Doublage plâtrerie R+1	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
100		Peinture RDC	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
101		Peinture R+1	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
102		Faux plafonds RDC	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
103		Faux plafonds R+1	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
104		Menuiserie	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
105		Revêtement de sol	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
106		Aménagement intérieur	3 j.h	Jeu 18/02/27	Jeu 25/02/27	95	
107		**PHASE 4**	**13 j.h**	**Mer 23/02/27**	**Jeu 11/03/27**		
108		Confinement chantier et base vie niveau 4	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	100FF;61	
109		Démolition cloisons, menuiseries, revêtements et faux plafonds	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	108	
110		Evacuation gravois et ordures ménagères	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	108	
111		Cloisonnement plâtrerie RDC	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
112		Cloisonnement plâtrerie R+1	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
113		Doublage plâtrerie RDC	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
114		Doublage plâtrerie R+1	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
115		Peinture RDC	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
116		Peinture R+1	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
117		Faux plafonds RDC	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
118		Faux plafonds R+1	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
119		Menuiserie	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
120		Revêtement de sol	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
121		Aménagement intérieur	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
122		Installation électrique	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
123		Electricité intérieure	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
124		CVC Faux plafonds	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
125		Sols intérieurs ACC	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
126		Sols intérieurs ALL	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
127		Aménagements intérieurs ALL	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
128		Sols extérieurs ALL	3 j.h	Mer 23/02/27	Ven 26/02/27	110	
129		**PHASE RECEPTION**	**3 j.h**	**Mer 02/03/27**	**Lun 15/03/27**		
130		ACR	3 j.h	Mer 02/03/27	Lun 15/03/27	126	
131		RECEPTION	0 j	Lun 15/03/27	Lun 15/03/27	130	

Zone 1 et 2 plateforme et terrasse et entrée extérieure

Parking salons zone 3

Salle principale - zone 3

Extension HM

TRAVAUX EN MAGASIN EXISTANT

PHASE RECEPTION

Tâche

Jalon

Tâche récapitulative

Progression

Jalon récapitulatif

Récapitulatif du projet

Tâche externe

Jalon externe

Date limite

Page 1 sur 1

Document title

Document date

Drawing date

Author date

Last edit

Date issued

Drawing number

Revision

Revision issued

Title

Scale

Drawing status

Drawing number

Revision

Revision issued

Drawing status

Scale

Title

Last edit

Author date

Drawing date

Date issued

Document title

Document date