Réhabilitation du futur siège de la CPAM du Haut-Rhin

Calendrier DCE / Travaux

Désamiantage démolition Annexe

C2Bi Ingénierie de la Construction

mise à jour 03-11-26

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Calendrier TRAVAUX DCE	97 jours
2	OS Démarrage période de préparation	0 jour
3	Période de préparation	30 jours
4	Etablissement du PDR + instruction	6 sm
5	Installation de chantier	2 jours
6	01 TRAVAUX: Désamiantage - Démolition - Reprises façades - Aménagements ext.	62 jours
7	Consignation des réseaux - diffusion des attestations	2 jours
8	Installation confinement	1 sm
9	Désamiantage	2 sm
10	Mesures libératoires repli	1 sm
11	Curage	1 sm
12	Démolition	2 sm
13	Reprises et reconstitutions en façade	2 sm
14	Aménagements extérieurs	3 sm
15	AOR	10 jours
16	OPR	1 jour
17	Levée des réserves	10 jours
18	Réception	1 jour

