Migration GTC - Val Rosay

(St Didier au Mont d'Or 69)

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		**Migation GTC**	**1281 jours**	**Jeu 12/11/26**	**Jeu 09/10/31**
2		**AO Entreprise**	**66 jours**	**Jeu 12/11/26**	**Jeu 11/02/27**
3		Publication AO	0 jour	Jeu 12/11/26	Jeu 12/11/26
4		Consultation	23 jours	Jeu 12/11/26	Lun 14/12/26
5		Analyse conformité Administrative	8 jours	Mar 15/12/26	Jeu 24/12/26
6		AMT	20 jours	Mar 22/12/26	Lun 18/01/27
7		Négociation	7 jours	Mar 19/01/27	Mer 27/01/27
8		CAO	0 jour	Mer 27/01/27	Mer 27/01/27
9		Notification	0 jour	Jeu 11/02/27	Jeu 11/02/27
10		**Remplacement Superviseur**	**70 jours**	**Jeu 25/02/27**	**Jeu 03/06/27**
11		Démarrage	0 jour	Jeu 25/02/27	Jeu 25/02/27
12		Préparation / Diag	1 mois	Ven 26/02/27	Jeu 25/03/27
13		Appro Serveur	8 semaines	Ven 12/03/27	Jeu 06/05/27
14		Etudes	6 semaines	Ven 26/03/27	Jeu 06/05/27
15		**Mise en place surperviseur**	**20 jours**	**Ven 07/05/27**	**Jeu 03/06/27**
16		Installation	10 jours	Ven 07/05/27	Jeu 20/05/27
17		Essais	10 jours	Ven 21/05/27	Jeu 03/06/27
18		**Tranche Optionnelle 1**	**240 jours**	**Ven 21/05/27**	**Jeu 20/04/28**
19		TO 1 - Amélioration Technique	12 mois	Ven 21/05/27	Jeu 20/04/28
20		**Tranche Optionnelle 2**	**120 jours**	**Lun 03/01/28**	**Ven 16/06/28**
21		TO 2 - Comptage	6 mois	Lun 03/01/28	Ven 16/06/28
22		**Tranche Optionnelle 3**	**1120 jours**	**Ven 25/06/27**	**Jeu 09/10/31**
23		TO 3-1 - Remplacement Terminaux (81)	6 mois	Ven 04/02/28	Jeu 20/07/28
24		TO 3-2 - Remplacement Terminaux (52)	4 mois	Ven 25/06/27	Jeu 14/10/27
25		TO 3-3 - Remplacement Terminaux (48)	4 mois	Ven 15/10/27	Jeu 03/02/28
26		TO 3-4 - Remplacement Terminaux (50)	6 mois	Ven 21/07/28	Jeu 04/01/29
27		TO 3-5 - Remplacement Terminaux (52)	6 mois	Ven 05/01/29	Jeu 21/06/29
28		TO 3-6 - Remplacement Terminaux (47)	6 mois	Ven 22/06/29	Jeu 06/12/29
29		TO 3-7 - Remplacement Terminaux (51)	6 mois	Ven 07/12/29	Jeu 23/05/30
30		TO 3-8 - Remplacement Terminaux (54)	6 mois	Ven 24/05/30	Jeu 07/11/30
31		TO 3-9 - Remplacement Terminaux (55)	6 mois	Ven 08/11/30	Jeu 24/04/31
32		TO 3-10 - Remplacement Terminaux (84)	6 mois	Ven 25/04/31	Jeu 09/10/31

