IMT Mines D'Alès

Budget des travaux de réaménagement du Cyber
6 Av. de Clavières,
30100 Alès

PLANNING TRAVAUX PREVISIONNEL

SEPTEMBRE

		CONCEPTION			ACHAT									Noël		TRAVAUX												
			Octobre				Novembre				Décembre					Janvier				Fevrier				Mars				
	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13
Consultation et choix des entreprises																											
- Conception																											
- Validation de CCTP - PLAN Archi & Tech																											
- Consultation des entreprises																											
- Visite de site																											
- Analyse des offres																											
- Choix des entreprises																											
- Signature du marché																											
Préparation de chantier																											
- OS travaux																											
- Plan EXE - Visa																											
- Plan d'intervention chantier																											
- Planning EXE détaillé																											
- Validation des fiches techniques																											
Lancement de chantier																											
LOTS ARCHITECTURAUX																											
Préparation / base vie / protection																											
Dépose et curage en SS4																											
Création des ouvertures béton																*Objectif : garder l'accès à l'amphithéatre*											
PLATRERIE + MENUISERIE INTERIEURE																											
FAUX-PLAFOND																											
Création d'ouvertures restantes																											
REVETEMENT MURAL / PEINTURE																											
REVETEMENT DE SOL SOUPLES																											
SIGNALETIQUE / VITROPHANIE																											
LOT MENUISERIE EXTERIEURE																											
Commande et fabrication (6 semaines ?)																											
Installation et pose sur site																											
Adaptation du vitrage existant																											
LOT AGENCEMENT SUR-MESURE																											
Plan de fabrication des agencements																											
Fabrication (6 ou 8 semaines ?)																											
Installation et pose sur site du corner de vente et Agencement à ditributeurs																											
Installation et pose sur site des Agencement manquant																											
LOT TECHNIQUE - CFO/CFA																											
Dépose et curage																											
Validation des plans EXE																											
Adaptation et tirage ELEC																											
Appareillage des équipes																											
Création du nouveaux tableaux Corner																											
LOT TECHNIQUE - CVC-Plomberie																											
CVC																											
Validation des plans EXE																											
Validation des fiches techniques																											
Delais et commande equipements																											
Tirage des gaines et réseaux																											
Installation des terminaux + GTB																											
Plomberie																											
Curage																											
Réseaux																											
Appareillage																											
OPR																						x					
Levée de réserve																											
Réception chantier																										x	