ANA 26 04 037

Mise en place d'un projet télémédecine UCSA au centre de détention d'Argentan

Planning prévisionnel travaux

N°	Nom de la tâche	Durée	Début
1	**Notification des entreprises**	**0 jour**	**Jeu 24/12/26**
2	**PHASE TRAVAUX**	**110 jours**	Lun 04/01/27
3	Préparation de travaux	3 mois	Lun 04/01/27
4	Commande / Fabrication Bâtiment modulaire	1 mois	Lun 29/03/27
5	Organisation de chantier	1 semaine	Lun 29/03/27
6	Démolition / Curage	1 semaine	Lun 05/04/27
7	VRD	2 semaines	Lun 05/04/27
8	Gros Œuvre	1 semaine	Lun 19/04/27
9	Pose du bâtiment modulaires	1 semaine	Lun 26/04/27
10	Alimentation et raccordement CFO CFA	1 semaine	Lun 03/05/27
11	Aménagements et finition	2 semaines	Lun 10/05/27
12	OPR et levées de réserves	2 semaines	Lun 24/05/27
13	Remise en état espaces verts	2 semaines	Lun 24/05/27
14	Réception	0 jour	Ven 04/06/27
15	**Garantie de Parfait Achèvement**	12 mois	Lun 07/06/27

